

## **Anbau / Umbau Schulzentrum Moorrege im Rahmen des Ausbaus zur offenen Ganztagschule**

### **Aktueller Stand**

Ausschreibung für die Modulbauweise ist nicht erfolgreich verlaufen

- Es lagen keine Angebote vor

Erarbeitung einer Alternative durch Architekt Neumann

- Bauen in konventioneller Bauweise
- Aufteilung und Größe der Räumlichkeiten wird nicht verändert
- Geringfügige Anpassungen insbesondere an der Außenhaut des Baukörpers erforderlich

Abstimmung der Pläne mit der Schule

- Berücksichtigung sämtlicher Änderungswünsche durch die Schule; insbesondere Umgestaltung im Bestand

Abstimmung mit dem Kreis Pinneberg

- Bauaufsicht
  - ZBau Abteilung
- Jeweils Zustimmung zu der anvisierten Änderung erteilt

Abstimmung der Pläne mit Herrn Herrmann, Bauausschussvorsitzender

- Zustimmung zur vorgeschlagenen Umplanung (Bauen in konventioneller Bauweise)
- Vorgeschlagene Farbgestaltung durch die von der Schule vorgeschlagene Künstlerin fand nicht die volle Unterstützung, der Architekt wurde gebeten, sich erneut mit der Künstlerin zusammen zu setzen
- Linoleumfußbodenbelag ausgesucht

Statik, Tragwerksplanung, Wärmeschutznachweis und Brandschutzkonzept wurden bereits für den umgeplanten Baukörper erarbeitet

Ausschreibung

- Landschaftspflegerische Maßnahmen bereits durchgeführt
- Maurer-, Stahlbeton- und Putzarbeiten: Auftrag erteilt, Arbeiten haben begonnen
- übrige Gewerke: Ausschreibungsbeginn steht unmittelbar bevor

Schwerpunkt der Arbeiten liegt zunächst auf der ehemaligen Hausmeisterwohnung

In den Sommerferien wird der eigentliche Schultrakt umgebaut