

Bauablauf Erneuerung Heizungsanlage Hetlingen

Mit Baubeginn am 16.10.2017 wurde die alte Anlage entfernt, Anschluß- und Pumpengruppen an Vor- und Rücklaufverteiler, der alte Warmwasserspeicher sowie die Verbindungsleitungen zwischen Kessel und Verteiler zurückgebaut.

Ab 18.10 wurden dann die Schornsteininliner, die neuen Thermen und die neuen Pumpengruppen und Anschlußverschraubungen installiert. Diese Arbeiten sollten bis zur 44 KW / Inbetriebnahme abgeschlossen sein. Alle Arbeiten laufen entsprechend Abstimmungen und Auftrag.

Folgende Arbeiten werden wahrscheinlich verzögert fertig gestellt werden:

- Nachtrag Abwasseranschluß
- Abstimmungsbedürftige Anschlussarbeiten Lüftungsanlage

Status 18.10.



Status 23.10.2017



Schwarz, 25.10.2017