



Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

Amt Moorrege

E. 28. Feb. 2009

**Heilpädagogischer und
Nachbarschaftskindergarten**

Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Tel.: 04101 – 6003-0, Fax: 6003-20

e-mail: kiga.appen-etz

@lebenshilfe-online.de

Nachbarschaftskindergarten

Wittekstr. 64, 25421 Pinneberg

Tel: 04101 – 63643 Fax: 8529208

e-mail: kiga.wittekstr

@lebenshilfe-online.de

www.lebenshilfe-online.de

Auskunft erteilt:

Herr Brodersen

Appen-Etz, 27.02.2009

Heilpädagogischer- und Nachbarschaftskindergarten
Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Gemeinde Appen
z. Hd. Herrn Bürgermeister Brüggemann
Gärtnerstraße 8
25482 Appen

Antrag auf Förderung im Nachtragshaushalt der Gemeinde

Sehr geehrter Herr Brüggemann,
bezogen auf die am 25.02.2009 durchgeführte Beiratssitzung in unserem Kindergarten möchten wir hiermit beantragen, dass die Gemeinde Appen sich mit einem Anteil von 59,5 % an den Kosten zur Sanierung unseres Kindergartens in den vorgestellten Bauabschnitten 2 „Fenster und Türen“ und 3 „Wärmedämmung der Außenfassade“ beteiligt.

Der Bauabschnitt 1 „Dachsanierung“ wurde über einen Sonderantrag im Herbst 2008 mit der Summe von 77.350,- € bezuschusst. Der Baubeginn für diese Maßnahme ist der 2. März 2009. In den Ausschussberatungen wurde uns signalisiert, dass wir im Jahre 2009 über einen Antrag im Nachtragshaushalt der Gemeinde Appen in den Bauabschnitten 2 und 3 gefördert werden können.

Wir haben bereits in unserem Schreiben vom 02.09.2008 bekannt gegeben, dass sich unser beratender Architekt Herr Koriath für eine Sanierung des Komplexes in einem Durchgang ausspricht, weil dieses erhebliche Kosten im Rahmen der Einrichtung einer Bausstelle einspart. In der Beiratssitzung wurde deutlich, dass es gelungen ist, Ausführungspreise festzuschreiben, die noch aus 2008 stammen.

In der Anlage übersenden wir Ihnen für Ihre Beratungen aussagefähige Unterlagen zur Gesamtanierung, die Bauabschnitte 2 und 3 belaufen sich in der Darstellung aktuell auf Gesamtkosten in Höhe von 98 000,- €, der Anteil der Gemeinde beläuft sich somit auf ca. 57 500,- €.

Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass bisher noch keine Aufträge außerhalb des Bauabschnittes 1 erteilt wurden.

Dieses ist erst möglich, wenn wir die Gesamtfinanzierung abgesichert haben. Herr Schaumann hat in der Beiratssitzung beschrieben, dass wir zurzeit über die Sparkasse Südholstein mit der Investitionsbank über diese Maßnahme verhandeln. Es ist aus den Verhandlungen heraus möglicherweise schwierig, eine Zwischenfinanzierung der Gesamtkosten zu generieren.

Geschäftsführer:
Peter Schaumann

Sparkasse Südholstein BLZ 230 510 30 Konto-Nr. 22 87 456

Aufsichtsratsvorsitzender:
Dieter Bultmann

Amtsgericht Elmshorn
HRB 1680



**BRUDERHILFE PAX
FAMILIENFÜRSORGE**
Versicherer im Raum der Kirchen


Ihr Ansprechpartner:
Dieter Hector
Telefon (0 41 21) 7 15 23

Da wir als Auftraggeber eine Mischfinanzierung planen und verantworten müssen, haben wir ein großes Interesse an einem weiteren Beratungsaustausch mit Ihnen. Für Arbeitsgespräche innerhalb und außerhalb der Ausschusssitzungen stehen wir daher gern zur Verfügung.

Wir würden uns freuen, wenn über die weiteren Beratungen im Bauausschuss am 12. März 2009 und im Hauptausschuss am 17. März 2009 eine Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

- im Auftrag des Geschäftsführers Herrn Schaumann -


Hartmut Brodersen
-Kindergartenleitung-



Lebenshilfe
HEILPÄDAGOGISCHER u.
NACHBARSCHAFTS-
KINDERGARTEN
Heideweg 1b
25482 Appen-Etz
Telefon 04101/6003-0
Telefax 04101/60 03-20

Anlage: Kostenverfolgung R+K

KOSTENVERFOLGUNG

							ARCHITEKTEN R+K	
							AM DROSTEIPARK 11 - 25421 PINNEBERG	
							TEL. 04101 - 24074 - FAX 04101 - 208066	
BV :	Lebenshilfe Appen Kiga Sanierung / 1.Bauabschnitt						aufgestellt :	08.12.08
Betr.:	Kostenverfolgung						bearbeitet :	27.02.09
Proj.-Nr.:	08-16							
KOSTENVERFOLGUNG:							EUR brutto	
DIN 276	Gewerk	SR	Auftrag-nehmer	Kostenan-schlag	1.BA Auftrags-summen	2.+3.BA noch nicht beauftragt	vor. Abrechnung	Abrechnung
1.2.1	Erwerb			0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Vermessung			0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Sonstige Erwerbskosten							
1.2.	Summe Erwerb			0,00		0,00	0,00	0,00
1.4.	Herrichten							
1.4.1	Abräumen v. Einfriedungen und Hindernissen			0,00		0,00	0,00	0,00
1.4.7	Sonstige Herrichtungskosten			0,00		0,00	0,00	0,00
1.4.	Summe Herrichten			0,00		0,00	0,00	0,00
1.0.	Summe Baugrundstück			0,00		0,00	0,00	0,00
2.0.	Erschließung							
2.1.	Öffentliche Erschließung			0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.7	Grünanlagen			0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.	Summe öffentl. Erschließung			0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.	Nichtöffentl. Erschließung			0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Grünflächen			0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.	Summe Nichtöffentl. Erschließung			0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.	Andere einmalige Abgaben			0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Beiträge z. Bau v. Kfz-Stellpl.			0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.	Summe einmalige Abgaben			0,00		0,00	0,00	0,00
2.0.	Summe Erschließung			0,00		0,00	0,00	0,00
3.0.	Bauwerk							
3.1.	Baukonstruktion							
3.1.01	Bauzaun		PD Holzbau	1.332,80	1.332,80	0,00	0,00	0,00
3.1.02	Gerüst		Fa.Meyer	3.207,05	3.207,05	0,00	0,00	0,00
3.1.03	Hauptgewerk 2. BA		Jahn	19.536,83		19.536,83	0,00	0,00
3.1.04	Zimmerarbeiten				in 3.1.05 enth	0,00	0,00	0,00
3.1.05	Dachdecker/Klempner 1. BA		DWK	93.558,28	93.558,28	0,00	0,00	0,00
3.1.06	Fliesenarbeiten			0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.07	Estricharbeiten			0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.08	Tischler - Fenster -1. BA		Grinus	6.936,51	6.936,51		0,00	0,00
3.1.09	Tischler - T + Z -2. BA		Grinus	40.514,38		40.514,38	0,00	0,00
3.1.10	Metallbauarbeiten			0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.11	Anstricharbeiten			1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
3.1.12	Bodenbelagsarbeiten			1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
3.1.13	Trockenbauarbeiten			2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
3.1.14	Wärmedämmverbundsystem 2. BA		Antosch	19.537,54		19.537,54	0,00	0,00
3.1.	Summe Baukonstruktion			189.123,39	105.034,64	84.088,75	0,00	0,00
3.2.	Installation							
3.2.01	Sanitär			0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.02	Heizung			2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
3.2.03	Elektrischer Strom			1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
3.2.04	Brandmeldeanlage			0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.05	Blitzschutz			1.469,00	1.469,00	0,00	0,00	0,00
3.2.06	Sonstige Installationen			0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.	Summe Installation			4.469,00	1.469,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.	Betriebstechnische Anlagen							
3.3.08	Sonst. zentr. Betriebstechnik			0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.	Summe Zentr. Betriebstechnik			0,00		0,00	0,00	0,00
3.4.	Betriebl. Einbauten							
3.4.09	Sonstige betr. Einbauten			0,00		0,00	0,00	0,00
3.4.	Summe Betriebl. Einbauten			0,00		0,00	0,00	0,00
3.5.	Besondere Bauausführungen							
3.5.01	Besondere Baukonstruktionen			0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.5.	Summe Bes. Maßnahmen			0,00		0,00	0,00	0,00
3.0	Summe Bauwerk			193.592,39	106.503,64	87.088,75	0,00	0,00

KOSTENVERFOLGUNG

DIN 276	Gewerk	SR	Auftrag- nehmer	Kostenan- schlag	Auftrags- summen	noch nicht beauftragt	vor. Abrechnung	Abrechnung
4.0.	Gerät							
4.1.	Allgem. Gerät			0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.	Bewegliches Mobiliar			0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.07	Sonstiges, bewegl. Mobiliar			0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.	Summe Möbel			0,00		0,00	0,00	0,00
4.3.	Textilien							
4.3.01	Fensterbehänge			0,00		0,00	0,00	0,00
4.3.	Summe Textilien			0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.	Arbeitsgeräte							
4.4.04	Sonstiges Arbeitsgerät			0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.	Summe Arbeitsgeräte			0,00		0,00	0,00	0,00
4.5.	Beleuchtung							
4.5.04	Sonstige Beleuchtung			0,00		0,00	0,00	0,00
4.5.	Summe Beleuchtung			0,00		0,00	0,00	0,00
4.9.	Sonstiges Gerät			0,00		0,00	0,00	0,00
4.0.	Summe Gerät			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.	Außenanlagen							
5.1.02	Mauern einschl. Türen u. Tore			0,00		0,00	0,00	0,00
5.1.	Summe Einfriedung			0,00		0,00	0,00	0,00
5.2.	Geländebearbeitung/ -gestaltung							
5.2.06	Vegetationst. Bodenverbesserung			0,00		0,00	0,00	0,00
5.2.	Summe Geländebearbeitung			0,00		0,00	0,00	0,00
5.3.	Versorgungsanlagen							
5.3.01	Abwasser			0,00		0,00	0,00	0,00
5.3.02	Wasserversorgung			0,00		0,00	0,00	0,00
5.3.	Summe Abwasser/Versorgung			0,00		0,00	0,00	0,00
5.4.	Wirtschaftsgegenstände							
5.4.06	Beschriftung und Schilder			0,00		0,00	0,00	0,00
5.4.	Summe Wirtschaftsgegenst.			0,00		0,00	0,00	0,00
5.5.	Kunstwerke			0,00		0,00	0,00	0,00
5.6.	Anlagen für Sonderzwecke							
5.6.01	Sportanlagen			0,00		0,00	0,00	0,00
5.6.02	Spiel- und Pausenplätze			0,00		0,00	0,00	0,00
5.6.	Summe Sonderzwecke			0,00		0,00	0,00	0,00
5.7.	Verkehrsanlagen							
5.7.06	Rampen, Treppen, Stufen			0,00		0,00	0,00	0,00
5.7.	Summe Verkehrsanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.	Grünflächen							
5.8.01	Bodenbearbeitung			1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
5.8.05	Sonstige Außenanlagen			0,00		0,00	0,00	0,00
5.8.	Summe Grünflächen			1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
5.0.	Summe Außenanlagen			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.0.	Zusätzliche Maßnahmen							
6.1.	Zusätzl. Maßn. Erschließung			0,00		0,00	0,00	0,00
6.1.	Summe Bes. Maßnahmen			0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.	Zus. Maßn. beim Bauwerk							
6.6.01	Schlechtwetterbau			0,00		0,00	0,00	0,00
6.6.02	Grundreinigung			0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.	Summe zus. Maßnahmen			0,00		0,00	0,00	0,00
6.0.	Summe Maßnahmen			0,00		0,00	0,00	0,00
7.0.	Baunebenkosten							
7.1	Architekt			20.470,84	12.672,73	7.798,11	0,00	6.596,73
7.2	Freianlagen			0,00		0,00	0,00	0,00
7.3	Tragwerksplan			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
7.4	HLS			0,00		0,00	0,00	0,00
7.5	Elektro			0,00		0,00	0,00	0,00
7.6	Vervielfältigungen			400,00	200,00	200,00	0,00	0,00
7.8	Bodengutachten			0,00		0,00	0,00	0,00
7.12	Sigeko			0,00		0,00	0,00	0,00
7.14	Allgemeine Baunebenkosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.	Summe Nebenkosten			21.470,84	13.472,73	7.998,11	0,00	6.596,73
	Zwischensumme			216.563,23	119.976,37	96.586,86	0,00	6.596,73
	Unvorhergesehenes			3.436,77	2.023,63	1.413,14	0,00	213.403,27
	Gesamtsumme brutto inkl. 19 %MWST			220.000,00	122.000,00	98.000,00	0,00	220.000,00