

Rechnungskontrolle Bauvorhaben: Sanierung der Hallendecke in der Sporthalle "An`n Himmelsbarg"

Lfd. Nr.	Firma	Datum		Datum		Angewiesener		Gesamt		Sicherheit	
		Rechnung	Anweisung	Rechnung	Anweisung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		
1	Herr Leineweber	09.07.2009	17.07.2009			856,80 €		856,80 €			
2	Fa. Rosenkranz 1.A.	28.07.2009	01.08.2009			32.315,12 €		32.315,12 €			
3	Fa. Schreiber 1.A.	13.08.2009	17.08.2009			4.819,50 €		4.819,50 €			
4	Arch. Schulz 1.A.	14.08.2009	17.08.2009			11.900,00 €		11.900,00 €			
5	Fa. Schreiber	12.08.2009	17.08.2009			339,75 €		339,75 €			
6	Fa. Capptüller 1.A.	14.08.2009	17.08.2009			5.355,00 €		5.355,00 €			
7	Fa. Bährs	13.08.2009	18.08.2009			5.943,46 €		5.943,46 €	170,00 €		
8	Fa. Jaeger Ausbau 1.A./A	26.08.2009	31.08.2009			18.799,50 €		18.799,50 €			
9	Fa. Jaeger Ausbau 1.A./D	26.08.2009	31.08.2009			31.809,96 €		31.809,96 €			
10	Fa. Weinberg 1.A.	31.08.2009	04.09.2009			3.093,27 €		3.093,27 €			
11	Fa. Jaeger Ausbau 2.A/D	02.09.2009	10.09.2009			52.999,84 €		84.809,80 €			
12	Fa. Capptüller 2.A.	09.09.2009	14.09.2009			23.800,00 €		29.155,00 €			
13	Fa. Weinberg Schl.	12.09.2009	17.09.2009			13.232,09 €		16.325,36 €			
14	Fa. Rosenkranz Schl.	14.09.2009	17.09.2009			23.090,40 €		55.405,52 €			
15	Fa. Schreiber GmbH.	12.09.2009	21.09.2009			5.864,22 €		5.864,22 €			
16	Fa. Design Art	18.09.2009	29.09.2009			592,62 €		592,62 €			
17	Fa. Jaeger Ausbau Schl.A	30.09.2009	07.10.2009			6.933,57 €		25.733,07 €			
18	Fa. Capptüller Schl.	24.09.2009	13.10.2009			25.927,89 €		55.082,89 €	1.650,00 €		
19	Fa. Schreiber Schl./IS	09.10.2009	13.10.2009			2.197,12 €		7.016,62 €			
20	Arch. Schulz 2.A.	12.11.2009	13.11.2009			11.900,00 €		23.800,00 €			
21	Fa. Jaeger Schl.	13.11.2009	16.11.2009			25.484,33 €		110.294,13 €			
22	Fa. ESP Schl.	12.10.2009	25.11.2009			14.002,46 €		14.002,46 €			
23	Fa. Belger Schl.	23.09.2009	01.10.2009			1.454,73 €		1.454,73 €			
24	Arch. Schulz Schl.	27.11.2009	27.11.2009			6.371,97 €		30.171,97 €			
	insgesamt					329.083,60 €					
	Bürgschaft										

Bauvorhaben: Sanierung der Hallendecke in der Sporthalle "An`n Himmelsbarg"						
Bauherr:		Schulverband Schulzentrum Moorrege, Amtsstraße 12, 25436 Moorrege				
Architekt:		Architekturbüro Schulz, Inh. Ute Bargmann, Gr. Sand 38, 25436 Uetersen				
Kostenfeststellung nach DIN 276						
Kosten- gruppe	Gewerk	Firma	Kostenanschlag	Auftragssumme	Rechnungs- summe	Mehr-(+) und Minder-(-)Kosten
100	Baugrundstück		- €	- €	- €	- €
200	Herrichten und Erschließen		- €	- €	- €	- €
300	Bauwerk - Baukonstruktion		197.323,54 €	210.519,81 €	214.294,16 €	3.774,35 €
	Abbrucharbeiten	Fa. Jaeger Ausbau	36.181,95 €	26.023,22 €	25.733,07 €	-290,15 €
	Dachdichtungsarbeiten		11.828,60 €	7.821,87 €	5.943,46 €	-1.878,41 €
	Sporthallendecke	Fa. Jaeger Ausbau	107.308,25 €	99.542,79 €	110.294,13 €	10.751,34 €
	Malarbeiten		23.857,12 €	22.562,52 €	16.325,36 €	-6.237,16 €
	Gerüstbau	Fa. Rosenkranz	18.147,62 €	54.569,41 €	55.405,52 €	836,11 €
	Bauschild				592,62 €	592,62 €
400	Bauwerk-Techn. Konstruktion		95.959,75 €	83.314,72 €	82.305,94 €	-1.008,78 €
	Deckenbeleuchtung		79.732,18 €	55.205,36 €	55.082,89 €	-122,47 €
	Beschallungsanlage		16.227,57 €	16.227,57 €	14.002,46 €	-2.225,11 €
	Lüftungsarbeiten	Fa. Schreiber		5.140,80 €	5.864,22 €	723,42 €
	Dämmung Rohrleitungen	Fa. Schreiber		6.740,99 €	7.016,62 €	275,63 €
	Spülen der Rohrleitungen	Fa. Schreiber			339,75 €	339,75 €
500	Außenanlagen					
600	Ausstattung und Kunstwerke			1.500,00 €	1.454,73 €	-45,27 €
	Endreinigung	Fa. Belger		1.500,00 €	1.454,73 €	-45,27 €
700	Baurenebenkosten		36.702,08 €	35.921,17 €	31.028,77 €	-4.892,40 €
	Architekt, inkl. Nebenkosten	Arch. Schulz	36.702,08 €	35.921,17 €	30.171,97 €	-5.749,20 €
	Statiker	Büro Leineweber			856,80 €	856,80 €
		insgesamt	329.985,37 €	331.255,70 €	329.083,60 €	-2.172,10 €