

Belegdatum	HÜL-Nr.	BA	Zs	Buchungstext 1	Buchungstext 3	Soll	Pers.-Nr.	ZS
10.05.2021	2100020	66	00	Rg. 21-0618 vom 21.04.2021, Kd. 14475	Demontage Heizkörper f. zusätzl. Malerarbeiten	470,29	00002186	<u>470,29</u>
28.08.2020	2000019	77	00	Blitzschutz-u. Erdungsarbeiten	Blitzschutz-u. Erdungsarbeiten	1.675,19	00007150	<u>1.675,19</u>
21.07.2020	2000016	77	00	Diamantkernbohrung durch Mauerwerk	Diamantkernbohrung durch Mauerwerk	312,91	00009519	<u>312,91</u>
11.02.2020	2000004	86	00	Versetzung Wasserhausanschluss	Versetzung Wasserhausanschluss	1.661,00	00020005	<u>1.661,00</u>
06.05.2020	2000009	77	00	Honorar Architektenleistungen	Honorar Architektenleistungen	5.016,65	00023628	
21.07.2020	2000015	77	00	Honorar Architektenleistungen	Honorar Architektenleistungen	3.128,85	00023628	
10.05.2021	2100018	66	00	5. Abschlags-Honorar Rg. 1.612 vom 07.02.2021	BV. Umbau/Erweiterung GS, Anbau Aufzug, Proj15-44	6.525,67	00023628	
10.05.2021	2100019	66	00	SR Honorar Rg. 1.615 vom 22.04..2021	BV. Umbau/Erweiterung GS, Anbau Aufzug, Proj15-44	2.616,08	00023628	<u>17.287,25</u>
09.01.2020	2000001	77	00	Rohbauarbeiten	Rohbauarbeiten	5.182,52	00026670	
04.02.2020	2000003	77	00	Rohbauarbeiten	Rohbauarbeiten	8.591,21	00026670	
25.02.2020	2000005	77	00	Rohbauarbeiten	Rohbauarbeiten	3.316,77	00026670	
24.03.2020	2000006	77	00	Rohbauarbeiten	Rohbauarbeiten	8.262,93	00026670	
29.04.2020	2000008	77	00	Rohbauarbeiten	Rohbauarbeiten	15.216,68	00026670	
12.05.2020	2000010	77	00	Rohbauarbeiten	Rohbauarbeiten	18.738,71	00026670	
04.06.2020	2000011	77	00	Rohbauarbeiten	Rohbauarbeiten	15.829,01	00026670	
19.06.2020	2000012	77	00	Rohbauarbeiten	Rohbauarbeiten	2.898,14	00026670	
14.08.2020	2000018	77	00	Rohbauarbeiten	Rohbauarbeiten	14.276,20	00026670	
02.10.2020	2000020	86	00	Rohbauarbeiten	Rohbauarbeiten	23.955,55	00026670	
02.10.2020	2000020	77	00	Rohbauarbeiten	Rohbauarbeiten	-19.442,20	00026670	
16.11.2020	2000040	66	00	RE 00155/20 v. 14.10.2020	BV GS Appen 5.BA Aufzug, Maurerarbeiten	2.399,80	00026670	
19.01.2021	2100001	65	00	RE 00186/20 v. 18.12.2020	zusätzl. Arbeiten 5. BA Aufzug GS Appen	583,09	00026670	
03.03.2021	2100013	66	00	Rg. 00021/21 vom 18.02.2021	Umbau/Erweiterung GS, zusätzl. Arbeiten	1.083,40	00026670	<u>100.891,81</u>
04.12.2020	2000044	66	00	Rg. HW-2040326 vom 06.11.2020, Kd. 19179	Umbau/Erweiterung GS, Betonwerksteinarbeiten	7.990,08	00026671	<u>7.990,08</u>
26.11.2020	2000041	66	00	Rg. 20180423 vom 01.11.2020, Kd. 10631	Neue Fahrstuhlhalanlage angeschl. + in Betrieb genom	1.074,39	00136875	<u>1.074,39</u>
16.11.2020	2000039	66	00	1. ar 20/1014 v. 15.10.2020	BV GS Appen Anbau Aufzug	17.740,69	00310364	
01.02.2021	2100004	65	00	SR 20/1219 vom 31.12.2020	Umbau/Erweiterung GS, Metallbauarbeiten	1.971,19	00310364	<u>19.711,88</u>
26.11.2020	2000042	66	00	Rg. 2201301 vom 06.10.2020, Kd. 10106	Heizungsarbeiten für Fahrstuhlneinbau 26.06.-17.09.	2.521,92	00310505	<u>2.521,92</u>
21.01.2020	2000002	77	00	Aufzugsanlage	Aufzugsanlage	9.204,89	00312296	
09.07.2020	2000013	65	00	Aufzugsanlage	Aufzugsanlage	12.694,38	00312296	
09.07.2020	2000013	66	00	Aufzugsanlage	Aufzugsanlage	5.715,40	00312296	
17.07.2020	2000013	81	00	Aufzugsanlage	Aufzugsanlage	0,00	00312296	
24.03.2021	2100015	66	00	1. Teilzahlung zur SR, Kd. Nr. 59625500	Mängelanzeige Austausch beschädigte Tür	2.500,00	00312296	
01.04.2021	2100016	66	00	RE 9831001163.9883.01 v. 15.12.2020	2. TSR Restbetrag 5. BA Anbau Aufzug	2.555,52	00312296	<u>32.670,19</u>

27.03.2018	1800002	86	00 Tragwerksplanung	Tragwerksplanung	3.727,76	00314169	
24.03.2020	2000007	77	00 Tragwerksplanung	Tragwerksplanung	2.699,39	00314169	
							<u>6.427,15</u>
21.06.2021	2100021	66	00 RE #387/21 SH v. 08.06.2021	Fahrstuhlzylinder Erw. GS Appen	1.140,22	00403569	<u>1.140,22</u>

Gesamtkosten Stand 6.7.2021	193.834,28
noch ausstehende Aufträge	33.389,40
	<u>227.223,68</u>

Bereitgestellte Mittel 2018	183.300,00
Bereitgestellte Mittel 2019	0,00
Bereitgestellte Mittel 2020	0,00
Bereitgestellte Mittel 2021	13.000,00
	<u>196.300,00</u>