

Bauablaufplan WUV Pinneberg 2023; Los 1



Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Text1	September 2023							Oktober 2023				
					So 24.09	Mo 25.09	Di 26.09	Mi 27.09	Do 28.09	Fr 29.09	Sa 30.09	So 01.10	Mo 02.10	Di 03.10		
1	WUV Pinneberg 2023- Los 1	Die 01.08.23	Mon 02.10.23	Fläche												
2	Amt Geest und Marsch	Die 01.08.23	Fre 11.08.23													
100	2. Bauabschnitt	Die 01.08.23	Mon 02.10.23													
101	Appen (Gums)	Die 01.08.23	Mit 27.09.23													
102	Rissener Weg	Die 01.08.23	Mit 27.09.23													
103	Vollsperrung aufbauen	Mon 25.09.23	Mon 25.09.23			■										
105	Fräsarbeiten d= 8-10 cm+ reinigen	Mon 25.09.23	Mon 25.09.23			■										
106	Unterlage anspritzen	Mon 25.09.23	Mon 25.09.23			■										
107	Tragdeckschicht herstellen, d= 8 cm	Die 26.09.23	Die 26.09.23	860 m2		■										
109	Vollsperrung abbauen	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23					■								
110	Kummerfeld- (Amt Pinnau)	Mon 25.09.23	Mit 27.09.23													
111	Fasanenweg	Mon 25.09.23	Mit 27.09.23													
112	Vollsperrung aufbauen	Mon 25.09.23	Mon 25.09.23			■										
113	Asphalt durchfräsen d= 10-12 cm	Mon 25.09.23	Mon 25.09.23			■										
114	Planum herstellen und verdichten	Die 26.09.23	Die 26.09.23			■										
115	Tragdeckschicht herstellen, d= 10 cm	Die 26.09.23	Die 26.09.23	550 m2		■										
116	Vollsperrung abbauen	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23					■								
117	Borstel-Hohenraden- (Amt Pinnau)	Mon 25.09.23	Don 28.09.23													
118	Himmelmoorweg	Mon 25.09.23	Mit 27.09.23													
119	Vollsperrung aufbauen	Mon 25.09.23	Mon 25.09.23			■										
120	Asphalt durchfräsen d= 10-12 cm	Mon 25.09.23	Mon 25.09.23			■										
121	Planum herstellen und verdichten	Mon 25.09.23	Mon 25.09.23			■										
122	Tragdeckschicht herstellen, d= 10 cm	Die 26.09.23	Die 26.09.23	560 m2		■										
123	Vollsperrung abbauen	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23					■								
124	Hexentwiete	Mon 25.09.23	Don 28.09.23													
125	Vollsperrung aufbauen	Mon 25.09.23	Mon 25.09.23			■										
126	Fräsarbeiten d= 8-10 cm+ reinigen	Mon 25.09.23	Mon 25.09.23			■										
127	Unterlage anspritzen	Mon 25.09.23	Mon 25.09.23			■										
128	Tragdeckschicht herstellen, d= 8 cm	Die 26.09.23	Die 26.09.23	330 m2		■										
129	Vollsperrung abbauen	Don 28.09.23	Don 28.09.23					■								
130	Tangstedt- (Amt Pinnau)	Mon 25.09.23	Don 28.09.23													
131	Brooksweg	Mon 25.09.23	Don 28.09.23													
132	Vollsperrung aufbauen	Die 26.09.23	Die 26.09.23				■									
133	Fräsarbeiten d= 8-10 cm+ reinigen	Die 26.09.23	Die 26.09.23				■									
134	Unterlage anspritzen	Die 26.09.23	Die 26.09.23				■									
135	Tragdeckschicht herstellen, d= 8 cm	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23	1230 m2			■									
139	Vollsperrung abbauen	Don 28.09.23	Don 28.09.23					■								
140	Ellernbek- (Amt Pinnau)	Die 26.09.23	Don 28.09.23													
141	Gooshornweg	Die 26.09.23	Don 28.09.23													
144	Vollsperrung aufbauen	Die 26.09.23	Die 26.09.23				■									
146	Fräsarbeiten d= 8-10 cm+ reinigen	Die 26.09.23	Die 26.09.23				■									
147	Unterlage anspritzen	Die 26.09.23	Die 26.09.23				■									
148	Tragdeckschicht herstellen, d= 8 cm	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23	510 m2			■									
152	Vollsperrung abbauen	Don 28.09.23	Don 28.09.23					■								
153	Nienkampsweg	Die 26.09.23	Don 28.09.23													
156	Vollsperrung aufbauen	Die 26.09.23	Die 26.09.23				■									
158	Fräsarbeiten d= 8-10 cm+ reinigen	Die 26.09.23	Die 26.09.23				■									
159	Unterlage anspritzen	Die 26.09.23	Die 26.09.23				■									
160	Tragdeckschicht herstellen, d= 8 cm	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23	600 m2			■									
164	Vollsperrung abbauen	Don 28.09.23	Don 28.09.23					■								
165	Rugenberger Mühlenweg	Die 26.09.23	Don 28.09.23													
168	Vollsperrung aufbauen	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23				■									
170	Fräsarbeiten d= 8-10 cm+ reinigen	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23				■									
171	Unterlage anspritzen	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23				■									
172	Tragdeckschicht herstellen, d= 8 cm	Don 28.09.23	Don 28.09.23	840 m2			■									
176	Vollsperrung abbauen	Don 28.09.23	Don 28.09.23					■								
177	Bönningstedt- (Fachbereich 7)	Mit 27.09.23	Don 28.09.23													
178	Schwarzer Weg	Mit 27.09.23	Don 28.09.23													
179	Vollsperrung aufbauen	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23				■									
180	Fräsarbeiten d= 8-10 cm+ reinigen	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23				■									
181	Unterlage anspritzen	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23				■									
182	Deckschicht herstellen d= 4 cm	Don 28.09.23	Don 28.09.23	450 m2			■									
183	Vollsperrung abbauen	Don 28.09.23	Don 28.09.23					■								
184	Garstedter Weg	Mit 27.09.23	Don 28.09.23													
185	Vollsperrung aufbauen	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23				■									
186	Fräsarbeiten d= 8-10 cm+ reinigen	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23				■									
187	Unterlage anspritzen	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23				■									
188	Deckschicht herstellen d= 4 cm	Don 28.09.23	Don 28.09.23	460 m2			■									
189	Vollsperrung abbauen	Don 28.09.23	Don 28.09.23					■								
190	Franz-Rabe-Straße	Mit 27.09.23	Don 28.09.23													
191	Vollsperrung aufbauen	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23				■									
192	Fräsarbeiten d= 8-10 cm+ reinigen	Mit 27.09.23	Mit 27.09.23				■									
193	Tragschicht herstellen, d= 8 cm	Don 28.09.23	Don 28.09.23	440 m2			■									
194	Unterlage anspritzen	Don 28.09.23	Don 28.09.23				■									
195	Deckschicht herstellen d= 4 cm	Don 28.09.23	Don 28.09.23	440 m2			■									
196	Vollsperrung abbauen	Don 28.09.23	Don 28.09.23					■								
197	Hasloh- (Fachbereich 7)	Mon 25.09.23	Don 28.09.23													
198	Klövensteen	Mon 25.09.23	Fre 29.09.23													
199	Vollsperrung aufbauen	Don 28.09.23	Don 28.09.23				■									
200	Fräsarbeiten d= 8-10 cm+ reinigen	Don 28.09.23	Don 28.09.23				■									
201	Unterlage anspritzen	Don 28.09.23	Don 28.09.23				■									
202	Tragdeckschicht herstellen, d= 8 cm	Fre 29.09.23	Fre 29.09.23	960 m2			■									
206	Vollsperrung abbauen	Fre 29.09.23	Fre 29.09.23					■								
207	Hillenland	Mon 25.09.23	Mon 02.10.23													
208	Vollsperrung aufbauen	Don 28.09.23	Don 28.09.23				■									
209	Fräsarbeiten d= 8-10 cm+ reinigen	Don 28.09.23	Don 28.09.23				■									
210	Unterlage anspritzen	Fre 29.09.23	Fre 29.09.23				■									
211	Tragdeckschicht herstellen, d= 8 cm	Mon 02.10.23	Mon 02.10.23	1760 m2			■									
215	Vollsperrung abbauen	Mon 02.10.23	Mon 02.10.23					■								

Vorgang		Externe Vorgänge		Nur Dauer		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Externer Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		Stichtag	
Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Ende			