

# Gemeinde Hetlingen

## Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0077/2017/HET/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 05.09.2017
Bearbeiter: Von Wolfersdorff	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Hetlingen	20.09.2017	öffentlich

### Sachstand Anbau Kindergarten

#### Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Der Bauantrag wurde eingereicht sowie die Förderunterlagen gem. Merkblatt 2 der Fachdienststelle Zuwendungsbau. Auf die Rückmeldung der Zuwendungsstelle wird gewartet.

Gegenüber den ersten Schätzungen sind die Kosten von 420.000€ auf 493.684 € gestiegen. Gemäß Bauzeitenplan der Architektin ist die Fertigstellung für Mai 2019 anvisiert.

---

M. Riekhof  
Bürgermeisterin

#### Anlagen:

Bauzeitenplan  
Begründung\_Mehrkosten