

Gemeinde Hetlingen

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0202/2018/HET/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 15.08.2018
Bearbeiter: Diana Franz	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Wegausschuss der Gemeinde Hetlingen	04.09.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	06.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	13.09.2018	öffentlich

Sachstand Kita Erweiterung und Container

Sachverhalt:

Die Baugenehmigung liegt seit Dezember 2017 vor. Die Zuwendungsbescheide vom Kreis Pinneberg für die Zuwendungen vom Bund und Land sowie gem. FAG§13 liegen ebenfalls vor. Der notwendige Fachplaner für die Technische Gebäudeausrüstung wurde ausgeschrieben und beauftragt. Die Objektplanung ist, in Abstimmung mit der Kita, fertig gestellt und zur Ausschreibung vom Kreis freigegeben. Die Submission von acht Hauptgewerken der Objektplanung erfolgt in der 36KW. Nach der Submission in der 36.KW. müssen die Angebote geprüft werden, die Vergabe vorbereitet und die Zustimmung der Förderstelle eingeholt werden; schätzungsweise vier Wochen. Baubeginn ist davon abhängig welche Firma den Zuschlag erhält und zu wann der Baubeginn verhandelt wird. Die Fachplanung der technischen Gebäudeausrüstung ist weitestgehend fertig und muss nun vom Kreis freigegeben werden. Nach Freigabe durch den Kreis, können auch diese Gewerke ausgeschrieben und wie zuvor erläutert, vergeben werden. Bei reibungslosem Ablauf kann es einen Baubeginn in der 43.KW geben mit ca. einem Jahr Bauzeit. Der Container zur Erweiterung der bestehenden Containeranlage wurde aufgestellt und die Inbetriebnahme bzw. Nutzung an die Bauaufsichtsbehörde gemeldet.

Bürgermeister Rahn-Wolff

