

Status Haseldorf per 25.06.2020

Maßnahme	Ort	Beschluss	Verantwortlich	Zuständig (Amt)	Status	Plan	Bemerkungen
Anbau Feuerwache	Haseldorf	GV	Sellmann	Dressler	Förderantrag gestellt	Apr 21	Entscheidung LLUR / Energiekreis
Bildungszentrum	Haseldorf	GV	Sellmann	Dressler	Machbarkeitsstudie / Öffentlichkeitsveranstaltung / Forderungen	Sep 20	Infobroschüre verteilt, Veranstaltung planen 09/2020
Gewerbegebiet	Haseldorf	BA 11.03.2020	Sellmann	Peln	Flächenanalyse liegt beim Kreis	Sep 20	
Energiekreis	Haseldorf		Steuer / Kohnert		Termin mit Firma Solutions		
Außensanierung Mauerwerk	Bandreierkatte	BA 20.11.2019	Kohnert	Borchers	keine Forderung, muss aus Haushaltsmitteln erfolgen	Sep 20	
Sanierung ländlicher Wege	Gemeindewege	GV 16.12.2019	Steuer/Kohnert		Budget 5T€, Abstimmung mit Landwirten erfolgt	Sep 20	Beginn nach der Ernte 08/2020
Brücke Grüner Damm	Grüner Damm	GV	Sellmann	Dressler	kein Förderbudget in 2020, deshalb Alternativenplanung kleine Lösung	Sep 20	Beteiligung Nachbargemeinden in Aussicht
Herrichtung Schlossparkstadion	Haseldorf		Sellmann		Pflasterarbeiten, Ausschreibung	Mai 20	
Sanierung Umkleidehaus Sportplatz	Haseldorf	BA	Kohnert	Borchers	Details müssen noch geklärt werden	Sep 20	Begehung Bauausschuss TVH
Rückbau Regensammelbecken	Bandreierkatte	BA 20.11.2019	Kohnert	Borchers	keine Forderung, muss aus Haushaltsmitteln erfolgen	OkT 20	
Kümmerei/Dorfentwicklungsberater	Haseldorf	GV			Aufgabenbeschreibung, Zielsetzung??		Vorstellung in nächster GV / welche Projekte
Überarbeitung OGS	Haseldorf	BA 20.11.2019	Kohnert		Arbeitsgruppe gebildet	Dez 20	Hölck, Steuer, Koopmann, Körner, Schoppa, Kohnert, Speer
Aktualisierung Webseite / Vereine etc.	Haseldorf		Steuer	Müller		Mai 20	
Renntadler	Haseldorf	SKSU					
Beschiklung historische Gebäude	Haseldorf	SKSU	Speer			Dez 20	
Entschleunigung	Ortsingang Hauptstraße	BA	Sellmann	Thomsen	Eigentumsverhältnisse klären / Gespräche mit Kreis/Land	Jun 21	
Parksituation	Altenfeldsdeich	BA 11.03.2020	Kohnert/Steuer	Thomsen	Terminierung Gespräch mit Anwohnern	Jun 20	
Breitbandausbau	Haseldorf		Sellmann		Gespräch mit den Verantwortlichen erfolgreich geführt	Apr 20	Arbeiten sollen bis 09/2020 fertig sein
Entwässerung	Neuer Weg	GV 16.12.2019	Sellmann	Rieger	Auftrag erteilt an Firma Mennert, Arbeiten laufen	Jun 20	Baubeginn 20.04.2020
Sanierung Gehweg	Neuer Weg		Sellmann	Rieger	Auftrag erteilt an Firma Mennert, Arbeiten laufen	Jun 20	LLUR Anfrage wegen Standorte
Bänke am Deich	Haseldorf	BA 20.11.2019	Sellmann	Rieger	Förderantrag ist bewilligt, LLUR verzögert die Genehmigungen	Apr 21	Lieferttermin: Anfang 2021
neues Feuerwehrfahrzeug	Haseldorf	GV 04.12.2018	Sellmann	Thomsen	Beschaffung läuft	Apr 20	
Buswartehäuschen	Haseldorf	BA 14.11.2018	Sellmann	Rieger	in Arbeit und teilweise erledigt	Aug 20	
neues Buswartehäuschen	Deichreihe / Neuer Weg	BA 14.11.2018	Sellmann	Rieger		Mai 20	
Bühnwiese	Sportplatz Deichreihe	GV	Steuer/Körner			Feb 20	
Sportplatzbewässerung trennen	Haseldorf		Sellmann	Borchers		Jun 20	
verkehrsberuhigter Bereich	Bl de Feldmühl / In de Masch	GV 16.12.2019	Sellmann	Thomsen	Genehmigung vom Kreis liegt vor / Umsetzung 31.05.2020		