

# Gemeinde Appen

## Berichtswesen

Vorlage Nr.: 1645/2021/APP/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 15.10.2021
Bearbeiter: Maike Pagelkopf	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Appen	09.11.2021	öffentlich

### Aktueller Stand der Baumaßnahme an der Hauptstraße

#### Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Die Baumaßnahme entlang der Hauptstraße läuft bereits seit ca. 6 Monaten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Sanierung der Schmutz- / und Regenwasserleitung entlang der Hauptstraße bereits zu 50% abgeschlossen. Ebenso ist der Neubau vom Vorfluter und die Querung Diestelkamp bereits abgeschlossen.

Aktuell geht die Firma Fuldt davon aus, dass die Baumaßnahme in ca. 3-4 Monaten abgeschlossen sein wird. Allerdings könnte sich der angesetzte Zeitraum für die Baumaßnahme zum Beispiel durch die Witterung verzögern.

---

Herr Banaschak  
(Der Bürgermeister)

#### Anlagen: