Gemeinde Hetlingen

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0480/2021/HET/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 28.10.2021
Bearbeiter: Maike Pagelkopf	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Hetlingen	17.11.2021	öffentlich

Naturkita Hetlingen; Sachstandsbericht

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Der benötigte Bauantrag für die Aufstellung des Bauwagens für die Naturkita Hetlingen, soll in der 45. Kalenderwoche gestellt werden.

Laut Auskunft der Bauaufsicht des Kreises Pinneberg muss aufgrund der erforderlichen Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) mit dem Baubeginn gewartet werden bis die Baugenehmigung des Kreises Pinneberg vorliegt.

Der Bauwagen wird in der 6. Kalenderwoche 2022 geliefert. Die Kosten für den Bauwagen belaufen sich auf 89.987,44€.

Das Herrichten der Fläche wird ca. 3-5 Tage in Anspruch nehmen, der Boden wird entsprechend vorbereitet und gepflastert. Die aktuelle Vorlaufzeit bei dem Garten- und Landschaftsbauer beträgt 6 Wochen. Die Kosten für die Herrichtung der Fläche liegen laut Angebot bei 9.936,50€.

Herr Rahn-Wolff
(Der Bürgermeister)

Anlagen: