

Amt Geest und Marsch Südholstein

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0274/2023/AMT/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 18.04.2023
Bearbeiter: Pagelkopf	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schulausschuss der Grundschule Haseldorf im Amt Geest und Marsch Südholstein	04.05.2023	öffentlich

Sachstand Umbauarbeiten Schulhof Haseldorf

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Aufgrund des Beginns der Baumaßnahmen im Bereich der Schule und Kita, mussten bereits jetzt Spielgeräte der Grundschule abgebaut oder versetzt werden. Aktuell wird die Fläche, welche bisher als Schulhof mitgenutzt wurde, für die Baustraße und den Neubau der Kita benötigt.

Um dennoch den Kindern für die gesamte Zeit der Arbeiten, also bis zur Fertigstellung des Schulgebäudes, eine Alternative bieten zu können, wurde gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Es fand ein Ortstermin statt an dem Vertreter der Eltern, die Schulleitung, die Bürgermeister der Gemeinden Haselau & Haseldorf und Mitarbeiter der Verwaltung teilgenommen haben.

Es wurde besprochen, dass der Amtsbauhof das Balkenmikado sowie die Reckstangen versetzt. Die Kletterkombination wurde durch den Bauhof abgebaut. Dieses Spielgerät konnte allerdings nicht wiederaufgebaut werden.

Es soll ein Spielgerät im vorderen Bereich der Schule aufgebaut werden. Die aktuell sich dort befindenden Hühner müssen umziehen. Hier signalisierte die Schulleitung, dass ein neuer Standort kein Problem darstellt. Die Einfriedung im vorderen Bereich der Schule, in welchem bereits jetzt die Schüler spielen, entspricht nicht den Anforderungen der DIN und ist mit anzupassen.

Die Schulleiterin wünschte sich zudem Rindenmulch im Eingangsbereich der Schule unter dem großen Baum.

Tätigkeiten	Angebot	Auftrag	Zeitraum	Ausführung durch:	Erledigt
Rückschnitt Bäume	-	-	März 2023	Amtsbauhof	erledigt
Abbau Spielgerät	-	-	KW 12-13	Amtsbauhof	erledigt

Abbau Reckstangen	-	-	KW 12-13	Amtsbauhof	erledigt
Umbau Balkenmikado	-	-	KW 12-14	Amtsbauhof	erledigt
Einfriedung (Zaun)	liegt vor	12.03.2023	ca. KW 18		
Anschaffung Spielgerät inkl. Montage	Angebote liegen vor	05.04.2023	noch nicht bekannt		
Herrichtung Fallschutzbereich	liegt vor	18.04.2023			
Einbringung Fallschutzmaterial	liegt vor				
Aufbringen Rindenmulch	-	-	KW 12-14	Amtsbauhof	erledigt

Wulff
(Amtdirektor)

Anlagen: