

Stand: 24.08.2023

Bauvorhaben Gemeinde Haseldorf – aktueller Kostenstand und Förderungen

Erweiterung KiTa Haseldorf:

Kostenübersicht	
Kategorisierung	gezahlte Kosten
Planerkosten	256.302,41 €
sonstige Bauvorbereitungskosten	28.755,25 €
Baukosten	161.640,87 €
	446.698,53 €
	Anteil Gemeinde Haseldorf: 281.018,05 €

Prognostizierte Gesamtsumme des Bauvorhabens: ca. 2.107.700 €

Anteil der Gemeinde Haseldorf an der Gesamtsumme: ca. 1.326.000 €

Förderungsübersicht				
Maßnahme	Fördergeber	Fördersumme	Abruf Fördergelder	Antrag
Kita, Erweiterung, Kreis	Kreis Pinneberg – Kitaförderung	320.000,00 €	2023	bewilligt
Kita, Erweiterung, Sonderfonds 2022	Kreis Pinneberg – Kitaförderung	550.000,00 €	2023	bewilligt
Kita, Erweiterung, KIF	Innenministerium	83.601,06 €	2024	bewilligt

Neubau Sport- und Vereinsgebäude:

Kostenübersicht	
Kategorisierung	gezahlte Kosten
Planerkosten	378.151,26 €
sonstige Bauvorbereitungskosten	1.256,23 €
Baukosten	0,00 €
	379.407,49 €
	Anteil Gemeinde Haseldorf: 238.685,25 €

Prognostizierte Gesamtsumme des Bauvorhabens: ca. 8.995.000 €

Anteil der Gemeinde Haseldorf an der Gesamtsumme: ca. 5.992.400 €

Förderungsübersicht				
Maßnahme	Fördergeber	Fördersumme	Abruf Fördergelder	Antrag
Sporthalle	MIKWS (SportstättenFRL)	550.000,00 €		abgelehnt, neuer Antrag für 2024
Sporthalle	KfW			Antrag 2023/2024
Sporthalle	KIF			Antrag 2024
Sporthalle	SkE			Antrag 2024

Neubau Feuerwehr:

Kostenübersicht	
Kategorisierung	gezahlte Kosten
Planerkosten	156.327,20 €
sonstige Bauvorbereitungskosten	7.264,99 €
Baukosten	0,00 €
	163.592,19 €

Prognostizierte Gesamtsumme des Bauvorhabens: ca. 1.777.000 €

Förderungsübersicht				
Maßnahme	Fördergeber	Fördersumme	Abruf Fördergelder	Antrag
Feuerwehrgerätehaus, Erweiterung	LLnL	750.000,00 €	2024	Bewilligung zeitnah erwartet
Feuerwehrgerätehaus, Erweiterung	Innenministerium	375.906,58 €	2024	bewilligt
Feuerwehrgerätehaus, Erweiterung	KIF	375.906,58 €	2024	bewilligt
Feuerwehrgerätehaus, Erweiterung Wärmepumpe	BAFA	54.092,00 €	2025	bewilligt