

		Name	Dauer	Start	Ende	Vorgänger	Ressourcen
1		KMO / Terminplan Index b ab 10.11.23	324 tage?	06.11.23 08:00	30.01.25 17:00		
2		Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe	143 tage?	06.11.23 08:00	22.05.24 17:00		
3		Hochbau 01 Grund- und Rohbau	103 tage?	06.11.23 08:00	27.03.24 17:00		
4		Erstellen LP4 Statik	20 tage?	06.11.23 08:00	01.12.23 17:00		
5		Bauteilöffnung Grundlagen Statik, TGA	1 tag?	07.11.23 08:00	07.11.23 17:00		
6		Bearbeitung Ergeb. Bauteilöffnung + letzte BA Statik	5 tage?	08.11.23 08:00	14.11.23 17:00		GS
7		Rücklauf und Anpassung	5 tage	15.11.23 08:00	21.11.23 17:00	6	HFA
8		Abgestimmte LP5 Planung	1 tag?	22.11.23 08:00	22.11.23 17:00	7	HFA
9		Ausführungsplanung BE, Grund und Rohbau	13 tage?	06.11.23 08:00	22.11.23 17:00		HFA
10		Erstellung Ausschreibung BE Grund- und Rohbau	20 tage?	23.11.23 08:00	20.12.23 17:00	8;9	HFA
11		Bekanntmachung BE, Grund- und Rohbau	10 tage?	21.12.23 08:00	03.01.24 17:00	10	HFA
12		Kalkulationszeit Firmen	20 tage?	04.01.24 08:00	31.01.24 17:00	11	Hochbau
13		Vergabe BE, Grund- und Rohbau	10 tage	01.02.24 08:00	14.02.24 17:00	12	HFA
14		Ausführungsplanung BE, Grund- und Rohbau	20 tage?	15.02.24 08:00	13.03.24 17:00	13	HFA
15		Schal- und Bewehrungspläne	10 tage	14.03.24 08:00	27.03.24 17:00	14	GS
16		Hochbau 02 Gebäudehülle	123 tage?	06.11.23 08:00	24.04.24 17:00		
17		Ausführungsplanung Gewerke Gebäudehülle	13 tage	06.11.23 08:00	22.11.23 17:00		HFA
18		Erstellung Ausschreibung Gewerke Gebäudehülle	20 tage	21.12.23 08:00	17.01.24 17:00	10;17	HFA
19		Bekanntmachung	10 tage	18.01.24 08:00	31.01.24 17:00	18	HFA
20		Kalkulationszeit Firmen	20 tage	01.02.24 08:00	28.02.24 17:00	19	Hochbau
21		Vergabe Gewerke Gebäudehülle	10 tage	29.02.24 08:00	13.03.24 17:00	20	HFA
22		Vorlauf Firmen	10 tage	14.03.24 08:00	27.03.24 17:00	21	Hochbau
23		Ausführungsplanung Gewerke Gebäudehülle	20 tage?	28.03.24 08:00	24.04.24 17:00	22	HFA
24		Hochbau 03 Ausbau	143 tage	06.11.23 08:00	22.05.24 17:00		
25		Ausführungsplanung Gewerke Ausbau	13 tage	06.11.23 08:00	22.11.23 17:00		HFA
26		Erstellen Ausschreibung Gewerke Ausbau	20 tage	18.01.24 08:00	14.02.24 17:00	18;25	HFA
27		Bekanntmachung	10 tage	15.02.24 08:00	28.02.24 17:00	26	HFA
28		Kalkulationszeit Firmen	20 tage	29.02.24 08:00	27.03.24 17:00	27	Ausbau
29		Vergabe Gewerke Ausbau	10 tage	28.03.24 08:00	10.04.24 17:00	28	HFA
30		Vorlauf Firmen	10 tage	11.04.24 08:00	24.04.24 17:00	29	Ausbau
31		Ausführungsplanung Gewerke Ausbau	20 tage	25.04.24 08:00	22.05.24 17:00	30	HFA
32		TGA Installationen und Ausbau	93 tage	06.11.23 08:00	13.03.24 17:00		
33		Ausführungsplanung TGA	13 tage	06.11.23 08:00	22.11.23 17:00		R&P
34		Abstimmung und Überarbeitung Ausschreibung	10 tage	23.11.23 08:00	06.12.23 17:00	8;33	R&P
35		Bekanntmachung TGA	10 tage	07.12.23 08:00	20.12.23 17:00	34	R&P
36		Kalkulationszeit Firmen	20 tage	21.12.23 08:00	17.01.24 17:00	35	TGA
37		Vergabe TGA	10 tage	18.01.24 08:00	31.01.24 17:00	36	R&P
38		Vorlauf Firmen	10 tage	01.02.24 08:00	14.02.24 17:00	37	TGA
39		Ausführungsplanung TGA	20 tage	15.02.24 08:00	13.03.24 17:00	38	R&P
40		TGA Grundleitungssanierung	27 tage?	06.11.23 08:00	12.12.23 17:00		
41		Vergabe San. G.-Leitg.	2 tage?	06.11.23 08:00	07.11.23 17:00		R&P
42		Vorlauf Firmen	10 tage?	08.11.23 08:00	21.11.23 17:00	41	TGA
43		Ausführungsplanung Firma	15 tage?	22.11.23 08:00	12.12.23 17:00	42	R&P
44		Landschaftsbau	60 tage	12.05.24 08:00	02.08.24 17:00		
45		Erstellung Ausschreibung Landschaftsbau	20 tage	12.05.24 08:00	07.06.24 17:00		GLL
46		Bekanntmachung Landschaftsbau	10 tage	10.06.24 08:00	21.06.24 17:00	45	GLL
47		Kalkulationszeit Firmen	20 tage	24.06.24 08:00	19.07.24 17:00	46	GaLa
48		Vergabe Landschaftsbau	10 tage	22.07.24 08:00	02.08.24 17:00	47	GLL
49		Fördergeldzusage	1 tag?	08.11.23 08:00	08.11.23 17:00		
50		Baubeginn Allgemein	231 tage?	14.03.24 08:00	30.01.25 17:00	14	
51		Freimachen und Baustelleinrichtung	5 tage?	14.03.24 08:00	20.03.24 17:00	14	Abbruch
52		Abbruch	25 tage?	21.03.24 08:00	24.04.24 17:00	51	Abbruch
53		Ausführung BE, Grund- und Rohbau BA1 Gemeindehaus	60 tage	17.04.24 08:00	09.07.24 17:00	15;51	Hochbau
54		Ausführung Gebäudehülle BA1	60 tage	29.04.24 08:00	19.07.24 17:00	23	Hochbau
55		Ausführung Ausbau BA1	60 tage	27.05.24 08:00	16.08.24 17:00	31;51	Ausbau
56		Installation und Ausbau BA1	60 tage?	27.05.24 08:00	16.08.24 17:00	31;39	
57		Sanierung Grundleitungen	20 tage?	21.03.24 08:00	17.04.24 17:00	43;51	
58		Inbetriebnahme Gemeindehaus	5 tage	19.08.24 08:00	23.08.24 17:00	56	HFA
59		Umzug aus Krippenhaus ins Gemeindehaus	1 tag?	26.08.24 08:00	26.08.24 17:00	58	
60		Abbruch	25 tage?	27.08.24 08:00	30.09.24 17:00	59	Abbruch
61		Ausführung Rohbau BA2 Krippenhaus und Mittelbau	20 tage?	10.09.24 08:00	07.10.24 17:00		
62		Ausführung Ausbau BA2 Krippenhaus und Mittelbau	60 tage?	03.10.24 08:00	25.12.24 17:00		
63		Installation und Ausbau BA2	60 tage	03.10.24 08:00	25.12.24 17:00		TGA
64		Inbetriebnahme Krippenhaus u. Mittelbau	5 tage	26.12.24 08:00	01.01.25 17:00	63	HFA
65		Ausführung Landschaftsbau	40 tage?	05.08.24 08:00	27.09.24 17:00	48;54	GaLa
66		Ausführung Landschaftspl. nach Rückbau Baust.Eiricht.	15 tage?	02.01.25 08:00	22.01.25 17:00	64	GaLa
67		Fertigstellung allgemein	1 tag?	26.12.24 08:00	26.12.24 17:00	63	
68		Puffer	10 tage	27.12.24 08:00	09.01.25 17:00	67	
69		Einzug und Arbeitsaufnahme	15 tage	10.01.25 08:00	30.01.25 17:00	68	Nutzer

Name	Dauer	Start	Ende	Vorgänger	Ressourcen
1	KMO / Terminplan Index ab 10.11.23	324 tage	06.11.23 08:00	30.01.25 17:00	
2	Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe	143 tage	06.11.23 08:00	22.05.24 17:00	
3	Hochbau 01 Grund- und Rohbau	103 tage	06.11.23 08:00	27.03.24 17:00	
4	Erstellen LP4 Statik	20 tage	06.11.23 08:00	01.12.23 17:00	
5	Baustellöffnung Grundlagen Statik, TGA	1 tage	07.11.23 08:00	07.11.23 17:00	
6	Bearbeitung Ergebni. Baustellöffnung + letzte BA Statik	5 tage	08.11.23 08:00	14.11.23 17:00	GS
7	Rücklauf und Anpassung	5 tage	15.11.23 08:00	21.11.23 17:00	6 HFA
8	Abgestimmte LPS Planung	1 tag	22.11.23 08:00	22.11.23 17:00	7 HFA
9	Ausführungsplanung BE, Grund und Rohbau	13 tage	06.11.23 08:00	22.11.23 17:00	HFA
10	Erstellung Ausschreibung BE Grund- und Rohbau	20 tage	23.11.23 08:00	20.12.23 17:00	8,9 HFA
11	Bekanntmachung BE, Grund- und Rohbau	10 tage	21.12.23 08:00	03.01.24 17:00	10 HFA
12	Kalkulationszeit Firmen	20 tage	04.01.24 08:00	31.01.24 17:00	11 Hochbau
13	Vergabe BE, Grund- und Rohbau	10 tage	01.02.24 08:00	14.02.24 17:00	12 HFA
14	Ausführungsplanung BE, Grund- und Rohbau	20 tage	15.02.24 08:00	13.03.24 17:00	13 HFA
15	Schal- und Bewehrungspläne	10 tage	14.03.24 08:00	27.03.24 17:00	14 GS
16	Hochbau 02 Gebäudehülle	123 tage	06.11.23 08:00	24.04.24 17:00	
17	Ausführungsplanung Gewerke Gebäudehülle	13 tage	06.11.23 08:00	22.11.23 17:00	HFA
18	Erstellung Ausschreibung Gewerke Gebäudehülle	20 tage	21.12.23 08:00	17.01.24 17:00	10,17 HFA
19	Bekanntmachung	10 tage	18.01.24 08:00	31.01.24 17:00	18 HFA
20	Kalkulationszeit Firmen	20 tage	01.02.24 08:00	28.02.24 17:00	19 Hochbau
21	Vergabe Gewerke Gebäudehülle	10 tage	29.02.24 08:00	13.03.24 17:00	20 HFA
22	Vorlauf Firmen	10 tage	14.03.24 08:00	27.03.24 17:00	21 Hochbau
23	Ausführungsplanung Gewerke Gebäudehülle	20 tage	28.03.24 08:00	24.04.24 17:00	22 HFA
24	Hochbau 03 Ausbau	143 tage	06.11.23 08:00	22.05.24 17:00	
25	Ausführungsplanung Gewerke Ausbau	13 tage	06.11.23 08:00	22.11.23 17:00	HFA
26	Erstellen Ausschreibung Gewerke Ausbau	20 tage	18.01.24 08:00	14.02.24 17:00	18,25 HFA
27	Bekanntmachung	10 tage	15.02.24 08:00	28.02.24 17:00	26 HFA
28	Kalkulationszeit Firmen	20 tage	29.02.24 08:00	27.03.24 17:00	27 Ausbau
29	Vergabe Gewerke Ausbau	10 tage	28.03.24 08:00	10.04.24 17:00	28 HFA
30	Vorlauf Firmen	10 tage	11.04.24 08:00	24.04.24 17:00	29 Ausbau
31	Ausführungsplanung Gewerke Ausbau	20 tage	25.04.24 08:00	22.05.24 17:00	30 HFA
32	TGA Installationen und Ausbau	93 tage	06.11.23 08:00	13.03.24 17:00	
33	Ausführungsplanung TGA	13 tage	06.11.23 08:00	22.11.23 17:00	R&P
34	Abstimmung und Überarbeitung Ausschreibung	10 tage	23.11.23 08:00	06.12.23 17:00	8,33 R&P
35	Bekanntmachung TGA	10 tage	07.12.23 08:00	20.12.23 17:00	34 R&P
36	Kalkulationszeit Firmen	20 tage	21.12.23 08:00	17.01.24 17:00	35 TGA
37	Vergabe TGA	10 tage	18.01.24 08:00	31.01.24 17:00	36 R&P
38	Vorlauf Firmen	10 tage	01.02.24 08:00	14.02.24 17:00	37 TGA
39	Ausführungsplanung TGA	20 tage	15.02.24 08:00	13.03.24 17:00	38 R&P
40	TGA Grundleistungsanierung	27 tage	06.11.23 08:00	12.12.23 17:00	
41	Vergabe San. G.-Leitg.	2 tage	06.11.23 08:00	07.11.23 17:00	R&P
42	Vorlauf Firmen	10 tage	08.11.23 08:00	21.11.23 17:00	41 TGA
43	Ausführungsplanung Firma	15 tage	22.11.23 08:00	12.12.23 17:00	42 R&P
44	Landschaftsbau	60 tage	12.05.24 08:00	02.08.24 17:00	
45	Erstellung Ausschreibung Landschaftsbau	20 tage	12.05.24 08:00	07.06.24 17:00	
46	Bekanntmachung Landschaftsbau	10 tage	10.06.24 08:00	21.06.24 17:00	45 GLL
47	Kalkulationszeit Firmen	20 tage	24.06.24 08:00	19.07.24 17:00	46 GaLa
48	Vergabe Landschaftsbau	10 tage	22.07.24 08:00	02.08.24 17:00	47 GLL
49	Fördergeldzusage	1 tag	08.11.23 08:00	08.11.23 17:00	
50	Baubeginn Allgemein	231 tage	14.03.24 08:00	30.01.25 17:00	14
51	Freimachen und Baustelleneinrichtung	5 tage	14.03.24 08:00	20.03.24 17:00	14 Abbruch
52	Abbruch	25 tage	21.03.24 08:00	24.04.24 17:00	51 Abbruch
53	Ausführung BE, Grund- und Rohbau BA1 Gemeindehaus	60 tage	17.04.24 08:00	09.07.24 17:00	15,51 Hochbau
54	Ausführung Gebäudehülle BA1	60 tage	29.04.24 08:00	19.07.24 17:00	23 Hochbau
55	Ausführung Ausbau BA1	60 tage	27.05.24 08:00	16.08.24 17:00	31,51 Ausbau
56	Installation und Ausbau BA1	60 tage	27.05.24 08:00	16.08.24 17:00	31,39
57	Sanierung Grundleitungen	20 tage	21.03.24 08:00	17.04.24 17:00	43,51
58	Inbetriebnahme Gemeindehaus	5 tage	19.08.24 08:00	23.08.24 17:00	56 HFA
59	Umzug aus Krippenhaus ins Gemeindehaus	1 tag	26.08.24 08:00	26.08.24 17:00	58
60	Abbruch	25 tage	27.08.24 08:00	30.09.24 17:00	59 Abbruch
61	Ausführung Rohbau BA2 Krippenhaus und Mittelbau	20 tage	10.09.24 08:00	07.10.24 17:00	
62	Ausführung Ausbau BA2 Krippenhaus und Mittelbau	60 tage	03.10.24 08:00	25.12.24 17:00	
63	Installation und Ausbau BA2	60 tage	03.10.24 08:00	25.12.24 17:00	TGA
64	Inbetriebnahme Krippenhaus u. Mittelbau	5 tage	26.12.24 08:00	01.01.25 17:00	63 HFA
65	Ausführung Landschaftsbau	40 tage	05.08.24 08:00	27.09.24 17:00	48,54 GaLa
66	Ausführung Landschaftspl. nach Rückbau Baust.Einricht.	15 tage	02.01.25 08:00	22.01.25 17:00	64 GaLa
67	Fertigstellung allgemein	1 tag	26.12.24 08:00	26.12.24 17:00	63
68	Puffer	10 tage	27.12.24 08:00	09.01.25 17:00	67
69	Einzug und Arbeitsaufnahme	15 tage	10.01.25 08:00	30.01.25 17:00	68 Nutzer