

ERGEBNISPROTOKOLL

BV: Deponie Schäferhof, Oberflächenabdichtung
05. Besprechung vom 16.03.2012 um 10.00 Uhr

Teilnehmer:

Herr Gerdes
Herr Rohde
Herr Tewes
Herr Sachs

LLUR
Johann Heidorn GmbH & Co. KG
Deponiebetriebsgesellschaft Nord mbH & Co. KG
Ingenieurbüro Sachs & de Buhr



Folgende Punkte wurden besprochen:

1. Der erste Teil der oberen Fläche ist vorprofiliert. Für die Vorbereitung zur Verlegung der KDB soll in der 12.KW ein Aufmaß erfolgen. Dies wird zur Überprüfung dem Büro Sachs & de Buhr zugeleitet.
2. Der Standsicherheitsnachweis liegt vor und ist i.O.
3. Das für die Ausgleichsschicht vorgesehene Recyclingmaterial wird vom Fremdüberwacher geprüft. Herr Rohde wird einen Massenbilanz für die benötigte Restmenge erstellen und vorlegen.
4. Die Anlieferung der Kunststoffdichtungsbahnen erfolgt Ende März. Mit der Verlegung kann witterungsabhängig im o.a. Teilbereich voraussichtlich Mitte April begonnen werden.
5. Das Kiesmaterial lagert im Kieswerk, der Qualitätsnachweis wird vor Einbau zur Prüfung vorgelegt.
6. Parallel laufen ab Mitte April die weiteren Profilierungsarbeiten für die KDB-Flächen und mit einer zweiten Kolonne die Erdarbeiten im Böschungsbereich und die Arbeiten am Randgraben. Die Auffahrtsrampe wird zum Schluss rückgebaut und abgedichtet.
7. Die Analysen für den eingebauten Boden in der Rekultivierungsschicht, den Pflanzbeeten und den Bodenauffüllungen liegen Herrn Gerdes vor. Herr Rohde wird diese an Herrn Gerdes mailen.
8. Die Umlegung der Waage ist erfolgt. Die Container am bisherigen Waagenstandort sind abgebaut bzw. umgestellt.
9. Die Anpflanzungen werden im Herbst beginnen.
10. Die Festlegung des nächsten Baubesprechungstermins findet nach telefonischer Abstimmung (bis 30.03.2012) voraussichtlich am 20.04.2012 statt.

Lübeck, den 16.03.2012

gez. Sachs

Verteiler: Herr Gerdes, Herr Landschoof, Herr Meyer, Frau Wulff, Herr Dr. Heidorn, Herr Tewes, Herr Rohde, Herr Naumann

ERGEBNISPROTOKOLL

BV: Deponie Schäferhof, Oberflächenabdichtung
06. Besprechung vom 20.04.2012 um 10.00 Uhr



Teilnehmer:

Herr Gerdes
Herr Rohde
Herr Tewes
Herr Anders
Herr Sachs

LLUR
Johann Heidorn GmbH & Co. KG
Deponiebetriebsgesellschaft Nord mbH & Co. KG
Heers & Brockstedt Umwelttechnik GmbH
Ingenieurbüro Sachs & de Buhr

Folgende Punkte wurden besprochen:

1. Der erste Teil der Restfläche KDB wurde profiliert und ein Aufmaß zur Überprüfung dem Büro Sachs & de Buhr zugeleitet. In Teilbereichen wurden Nachprofilierungen durchgeführt. Herr Rohde hat mitgeteilt, dass die Profilierungen vor Aufbringung der Schutzschicht für die KDB erledigt worden sind.
2. Insgesamt wurde bis gestern eine Fläche von rd. 15.000 m² mit KDB belegt und vom Fremdüberwacher geprüft. Herr Anders erstellt einen Zwischenbestandsplan für den Fremdüberwacher für die Qualitätssicherung. Die KDB ist mit Entwässerungsschichtmaterial vorbelegt.
3. Das für die Ausgleichsschicht vorgesehene Recyclingmaterial wird vom Fremdüberwacher geprüft. Die Überprüfung wird in der 17. KW abgeschlossen.
4. Für das Kiesmaterial (Entwässerungsschicht) wird derzeit noch ein Durchlässigkeitsversuch durchgeführt. Der Qualitätsnachweis wird dann vollständig übergeben (voraussichtlich 18. KW).
5. Die KDB Arbeiten sind zunächst abgeschlossen. Jetzt erfolgen zunächst der flächige Einbau der Entwässerungsschicht und das Aufbringen der Rekultivierungsschicht. Parallel laufen mit einer zweiten Kolonne die Erdarbeiten zur mineralischen Dichtung im nord-westlichen Böschungsbereich und die Arbeiten am Randgraben.
6. Der Baubeginn für den nächsten KDB Abschnitt erfolgt voraussichtlich Anfang Juni.
7. Die Auffahrtsrampe wird zum Schluss rückgebaut und abgedichtet. [bleibt]
8. Die Anpflanzungen werden im Herbst beginnen. [bleibt]
9. Die nächste Baubesprechung findet am 25.05.2012 um 10.00 Uhr statt.

Lübeck, den 23.04.2012

gez. Brinck

Verteiler: Herr Gerdes, Herr Landschoof, Herr Meyer, Frau Wulff, Herr Dr. Heidorn, Herr Tewes,
Herr Siebert, Herr Rohde, Herr Naumann