




31. August bis 9. März oder
Baubeginn vor 10. März und
permanente Störung zum
Vergrämen beibehalten

31. August bis 30. März
Bauarbeiten mit
künstlichem Licht zulässig

2. April bis 30. September
LKW-Verkehr aus/in südlicher
Richtung zulässig

16. Juni bis 14. März
oder Baubeginn vor 15. März

alle Schilfräben
15. August bis 15. März
vorbeugender Rückschnitt (50m Länge) vor Baubeginn

alle Röhrichte
15. Juni bis 15. März
vorbeugender Rückschnitt vor Baubeginn


alle Ruderalvegetationen
15. Juni bis 15. März
vorbeugender Rückschnitt vor Baubeginn

alle Gehölze und Bäume
1. Oktober bis 15. März
Schnitt oder Fällung vor Baubeginn

16. August bis 14. März
Durchführung von Baumaßnahmen außerhalb
der Brutzeit oder Entfernung der Gehölze
im Eingriffsbereich (beidseitig mehr als 10m)
durch Knicken vor dem 15. März
BA 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13 und 15

16. Juni bis 14. März
oder Aufstellen von
Krötenzäunen

16. Juni bis 14. März
oder Amphibienschutzzäune
und -umsetzung



Naturschutz-
gebiet

ELBE

16. Juli bis 14. März
außerhalb der Brutzeit
keine vorzeitige Gehölzbesichtigung