

# AKTENVERMERK

BV: Deponie Schäferhof, Oberflächenabdichtung  
32. Besprechung vom 17.07.2015 um 10.00 Uhr

## Teilnehmer:

Herr Gerdes  
Frau Kerk, Herr Hoffmann  
Herr Adomat  
Herr Rohde  
Herr Brinck

LLUR  
Kreis Pinneberg  
Stiftung Hamburger Arbeiterkolonie (zeitweise)  
Johann Heidorn GmbH & Co. KG  
Ingenieurbüro Sachs & de Buhr

## 1. Bestandsplan (August 2015)

Der Vermesser hat die Bestandseinmessungen (Pflanzbeete, Dränagen, Rigolen etc.) abgeschlossen. In den Bestandsplan werden die noch zu erstellenden Passivgasfilter (fünf) eingearbeitet. Der Bestandsplan wird bis Ende August 2015 übergeben. **[bleibt]**

## 2. Reinigung der Brunnen (August 2015)

Herr Rohde teilt mit, dass die Reinigung der Brunnen für August beauftragt worden ist. In diesem Zusammenhang wird auch der Brunnen 14 wieder instand gesetzt: Dieser ist voraussichtlich wieder durch landwirtschaftliche Maschinen zerstört worden, obwohl der Brunnen allseitig durch Findlinge geschützt ist. Frau Kerk teilt mit, dass die Ergebnisse der Frühjahrsbeprobung im Rahmen der bisherigen Analysen liegen.

## 3. Gasmessung (Juli 2015)

Herr Rohde hat damit begonnen, die fünf Gaspegel (5m x 5m) herzustellen. Die Belüftungsrohre und die Luftverteilschicht sind eingebaut. Die Belüftungsrohre werden mit Drahtgitter verschlossen (Kleintierschutz). Am 21. und 22.08.2015 wird Fa. Heers & Brockstedt die Anschlüsse für die Gasverteilerschnecke herstellen. Anschließend werden die Kompostfilter weiter aufgebaut (Gasverteilschicht, Holzhackschnitzel). Die Arbeiten will Herr Rohde bis Ende der 31. KW abschließen. Die provisorischen Verlängerungen der Gaspegel werden in diesem Zusammenhang fachgerecht verschweißt.

## 4. Betriebswege (August 2015)

Die Betriebswege sind von Fa. Heidorn noch einmal nach Störstoffen abzusuchen. **[bleibt]**

## 5. Deponiefläche mähen (August 2015)

Es wird abgestimmt, dass die Deponiefläche Anfang August noch einmal von Fa. Heidorn gemäht wird. **[bleibt]** Im Bereich der Pflanzinseln ist mit den Mäharbeiten begonnen worden. Sämtliches Mähgut ist abzufahren. Zur Beseitigung der Herkulesstauden an der Ostböschung hat Herr Rohde einen Kontakt von Herr Hoffmann erhalten. Herr Rohde wird am 20.07.2015 den Kontakt aufnehmen.

## 6. Zaun nördlicher Grundstücksbereich (August 2015)

Der Zaun wird auf Höhe des Umfahungsweges als letzte Maßnahme hergestellt.

Ausführung als Runddraht (4-reihig, Höhe rd. 1,20 m, Pfostenabstand rd. 3 m) **[bleibt]**

## 7. Abnahme

Die Abnahme soll Ende September / Anfang Oktober 2015 erfolgen.

## 8. Die Vorabnahme findet am 04.09.2015 um 10 Uhr statt.

Lübeck, den 20.07.2015

gez. Brinck

Verteiler: Herr Gerdes, Herr von Thun, Herr Landschoof, Herr Meyer, Frau Wulff, Herr Rohde, Herr Dr. Heidorn, Herr Tewes, Herr Adomat, Herr Naumann