

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0629/2016/HO/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 13.09.2016
Bearbeiter: Uwe Denker	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	15.09.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	22.09.2016	öffentlich

Vergabe und Finanzierung der Unterkunft für den Naturkindergarten

Sachverhalt:

Die Gemeinde Holm plant die Einrichtung eines Naturkindergartens. Dieser soll am Rande der „Holmer Sandberge“ sein Domizil erhalten. Vorgesehen ist die Aufstellung der Unterkünfte auf der Freifläche zwischen Gehweg durch die Sportanlage und Toilettenhaus.

Für die Erschließung des Geländes einschl. des Erwerbs und der Ausstattung der beiden kleinen Hütten wurden 100.000 € bereitgestellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Für die beiden Hütten wurde eine Preisanfrage bei der Fa. Maxhome-Chalet (Mobil Heime) und der Fa. Kranenberg (Blockhäuser) gestellt.

Die Angebote für die geplanten Unterkünfte liegen bei 101.601 € beim teuersten und 78.635 € beim günstigsten Bieter Kranenberg.

Dadurch ergibt sich eine Preisdifferenz von 25.966 €.

Unter Berücksichtigung der Kosten in Höhe von 32.844 € für Erschließung sowie der Kosten für Ausstattung (Elektroinstallation, Heizung, Sanitär, Küche usw.) ergibt sich eine Gesamtsumme von 111.479 € brutto.

Finanzierung:

Es wurde bereits 100.000 € im laufenden Haushalt bewilligt.

Um die Maßnahme mit dem ausgewählten Aufenthaltsgebäuden umsetzen zu können, bedarf es einer Nachbewilligung von rd. 15.000 €.

Fördermittel durch Dritte: keine

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss hat bereits eine Empfehlung für den Kauf zweier Blockhäuser ausgesprochen.

Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt die Beschaffung der beiden Blockhäuser. Zusammen mit den Kosten für Erschließung und Ausstattung sind rd. 115.000 € erforderlich. Die fehlenden Mittel in Höhe von 15.000 € werden zusätzlich aus der allgemeinen Rücklage bereitgestellt.

Rißler

Anlagen: keine