

Bauablauf Sanierung Schultoiletten Hetlingen

Im September 2017 konnten nach mehrfachen Bemühungen unseres Büros und folgenden Ausschreibungen alle Gewerke zur geplanten Sanierung der Schultoiletten in Hetlingen im Oktober 2017 beauftragt werden.

Die Bauanlaufbesprechung zur Terminierung und Synchronisierung der beteiligten Firmen erfolgte am 10.10.2017.

Da es erforderlich ist, alle Firmen hier in einem gemeinsamen Zeitfenster zu bündeln, ergab sich hier als möglicher frühester Baubeginn der 11. Dezember 2017. Da die Kernzeit der Arbeiten etwa 5-6 Wochen umfasst und somit durch Weihnachten / Jahreswechsel zusätzlich verzögert wird, ist ein Abschluß der Maßnahme nicht vor Ende Januar möglich.

Wir werden uns ebenso wie die Firmen bemühen, hier zeitweilige Nutzungseinschränkungen rechtzeitig bekannt zu geben. Dies betrifft nur die WC's im Strassengebäude. Die Arbeiten in den Duschen der Sportumkleiden werden nur relativ geringe Beeinträchtigungen zur Folge haben.

Zur Zeit gehen wir davon aus, daß die EG- WC's vom 11-24.12 gesperrt sind und eine partielle Nutzung ab Anfang Januar möglich sein wird. Dies ist aber vom Bauablauf abhängig.

Schwarz, 25.10.2017

Anlage Bauanlaufbesprechung Protokoll