

**Bauvorhaben Gemeinde Haseldorf – aktueller Kostenstand und Förderungen*****Erweiterung KiTa Haseldorf:***

| Kostenübersicht                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Kategorisierung                 | gezahlte Kosten                                |
| Planerkosten                    | 256.302,41 €                                   |
| sonstige Bauvorbereitungskosten | 28.755,25 €                                    |
| Baukosten                       | 161.640,87 €                                   |
|                                 | <b>446.698,53 €</b>                            |
|                                 | <b>Anteil Gemeinde Haseldorf: 281.018,05 €</b> |

***Prognostizierte Gesamtsumme des Bauvorhabens: ca. 2.107.700 €******Anteil der Gemeinde Haseldorf an der Gesamtsumme: ca. 1.326.000 €***

| Förderungsübersicht                 |                                 |              |                    |           |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Maßnahme                            | Fördergeber                     | Fördersumme  | Abruf Fördergelder | Antrag    |
| Kita, Erweiterung, Kreis            | Kreis Pinneberg – Kitaförderung | 320.000,00 € | 2023               | bewilligt |
| Kita, Erweiterung, Sonderfonds 2022 | Kreis Pinneberg – Kitaförderung | 550.000,00 € | 2023               | bewilligt |
| Kita, Erweiterung, KIF              | Innenministerium                | 83.601,06 €  | 2024               | bewilligt |

***Neubau Sport- und Vereinsgebäude:***

| Kostenübersicht                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Kategorisierung                 | gezahlte Kosten                                |
| Planerkosten                    | 378.151,26 €                                   |
| sonstige Bauvorbereitungskosten | 1.256,23 €                                     |
| Baukosten                       | 0,00 €                                         |
|                                 | <b>379.407,49 €</b>                            |
|                                 | <b>Anteil Gemeinde Haseldorf: 238.685,25 €</b> |

***Prognostizierte Gesamtsumme des Bauvorhabens: ca. 8.995.000 €******Anteil der Gemeinde Haseldorf an der Gesamtsumme: ca. 5.992.400 €***

| Förderungsübersicht |                         |              |                    |                                  |
|---------------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|
| Maßnahme            | Fördergeber             | Fördersumme  | Abruf Fördergelder | Antrag                           |
| Sporthalle          | MIKWS (SportstättenFRL) | 550.000,00 € |                    | abgelehnt, neuer Antrag für 2024 |
| Sporthalle          | KfW                     |              |                    | Antrag 2023/2024                 |
| Sporthalle          | KIF                     |              |                    | Antrag 2024                      |
| Sporthalle          | SkE                     |              |                    | Antrag 2024                      |

**Neubau Feuerwehr:**

| Kostenübersicht                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Kategorisierung                 | gezahlte Kosten     |
| Planerkosten                    | 156.327,20 €        |
| sonstige Bauvorbereitungskosten | 7.264,99 €          |
| Baukosten                       | 0,00 €              |
|                                 | <b>163.592,19 €</b> |

**Prognostizierte Gesamtsumme des Bauvorhabens: ca. 1.777.000 €**

| Förderungsübersicht                               |                  |              |                       |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|
| Maßnahme                                          | Fördergeber      | Fördersumme  | Abruf<br>Fördergelder | Antrag                             |
| Feuerwehrgerätehaus,<br>Erweiterung               | LLnL             | 750.000,00 € | 2024                  | Bewilligung<br>zeitnah<br>erwartet |
| Feuerwehrgerätehaus,<br>Erweiterung               | Innenministerium | 375.906,58 € | 2024                  | bewilligt                          |
| Feuerwehrgerätehaus,<br>Erweiterung               | KIF              | 375.906,58 € | 2024                  | bewilligt                          |
| Feuerwehrgerätehaus,<br>Erweiterung<br>Wärmepumpe | BAFA             | 54.092,00 €  | 2025                  | bewilligt                          |