

Ne 26.2.15

Dr. Redweil
Mr. Reuz

Protokoll IKFW AS
22.11.14

zu 2
Amt Moorrege
26. Feb. 2015

Begehung des Heistmer Friedhofes

Bei der Begehung des Heistmer Friedhofes wurden nachfolgende Punkte angesprochen und unter TOP 6 protokolliert

- erledigt
Frankwig → Fu. Heppner
erledigt
erledigt
in Arbeit
Bauhof → Krieg
Amt
Bauhof
Bauhof
später bei Bedarf
Abwarten Treppe ist saniert
Ausführung sukzessiv
erledigt
Amt
- ① Ahorn sowie Wacholder an der Kapelle entfernen – Ausführung Bauhof Heist
 - ② Grabstellen-Hinweis an der Kapelle auf den neuesten Stand bringen – Frau Heppner bitten, ihre Unterlagen zur Verfügung zu stellen
 - ③ Treppe + Handlauf neben der Kapelle entfernen – Ausführung Bauhof Heist
 - ④ 2 vertrocknete Thuja-Sträucher hinter der Hecke entfernen – Ausführung Bauhof Heist
 - ⑤ zwei Holzschuppen entfernen und als Ersatz 2 gebrauchte Container beschaffen und aufstellen – Ausführung Verwaltung
 - ⑥ einzelne Gräber auf dem Friedhof müssen dringend instandgesetzt werden. Die Verwaltung wird gebeten, die Hinterbliebenen kurzfristig anzuschreiben. Die Auflistung der einzelnen Familiengräber wird von Frau Both zur Verfügung gestellt und Anlage 1 zum Protokoll beigelegt
 - ⑦ Begrünung anlegen, (vorgesehen für Urnengräber) ab Grab 52 - 57 – Ausführung Bauhof Heist
 - ⑧ Fläche für Baumbestattung:
Folgende Arbeiten müssen umgesetzt werden – Ausführung Bauhof Heist
 - kleinere Baumstümpfe herausnehmen
 - die Fläche mit Mutterboden auffüllen
 - Schattenrasen einsehen → eventuell Rollrasen
 - ⑨ eine weitere Reihe hinter den bisher vorhandenen Urnengräbern herrichten – Ausführung Bauhof Heist
 - ⑩ bei den anonymen Grabstellen; Steine entfernen und prüfen, ob diese für die Treppe benutzt werden können, anschließend die Abschlusskante mit winterharte Heide weiß/rot bepflanzen – Ausführung Bauhof Heist
 - ⑪ bei den Reihengräbern; die Kante in einer Flucht bringen, Hecke schneiden – Ausführung Bauhof Heist
 - ⑫ im nördlichen Teil des Friedhofes hinter den Reihengräbern: mehrere Tannen (Serbische Fichten) entfernen – Fremdvergabe Ausführung Firma Boldt oder Sahlmann
 - ⑬ Toilettenhaus: Anstrich sämtlicher Türen erforderlich

Parkplatzsituation:

Der Parkplatz wird von einigen Anliegern genutzt. Die Parkplätze stehen somit nicht mehr für Besucher zur Verfügung.

Die Situation ist weiter zu beobachten.

Freie zusammenhängende Leerflächen
Vorschlag Bauhof