

Gemeinde Heidgraben

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0461/2017/HD/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 02.11.2017
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Jugend und Sport der Gemeinde Heidgraben	17.11.2017	öffentlich

Spielplatz Meisenstieg; hier: Sachstand

Sachverhalt/ Stellungnahme der Verwaltung:

Der Bau des Spielplatzes in Heidgraben an der Straße Meisenstieg sollte Anfang Oktober gestartet werden. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten, seitens des Geräteherstellers, wurde der Baubeginn immer weiter nach hinten verschoben und sollte bei der letzten Terminierung in der 43 KW stattfinden. Dieser Termin wurde auch gehalten und der Bau des Spielplatzes hat nun begonnen. Fertigstellung der Maßnahme soll die 46 KW sein.

E.- H. Jürgensen

Anlagen: 6