


Postleitzahl 12u TOP B



Amt Geest und Marsch Südholstein

Amt GuMS * Amtsstraße 12 * 25436 Moorrege

Der Amtsdirektor FB Bauen und Liegenschaften

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Tel. (Zentrale): 04122-854-0

Fax (zentral): 04122-854-140

www.amt-gums.de

Ihr/e Ansprechpartner/in: Frau Franz

Tel.: 04122-854-179

Fax: 04122-854-279

dressler@amt-gums.de

Az: 5/

(bitte bei Schriftverkehr immer angeben)

Moorrege, 13.12.2019

Vermerk

Die Gemeinde Moorrege plant die DRK KiTa zu Erweitern. Hierfür sind die Planungen schon weit vorangeschritten und liegen dem Kreis Pinneberg zur Prüfung der Förderfähigkeit vor. Nach dem derzeitigen Stand kann der Baubeginn frühestens im dritten Quartal 2020 begonnen werden und bei einem reibungslosen Bauablauf im dritten Quartal 2021 in Betrieb genommen werden.

Da die Gemeinde für das Kitajahr 2020/2021 einen Mehrbedarf von ca. 40 Betreuungsplätzen (2 Gruppen) hat, erwägt die Gemeinde das Aufstellen einer temporären Unterbringungsmöglichkeit in Form von Containern. Hier ist zu beachten, dass diese Umsetzung einer Genehmigung der Kita- und Bauaufsicht auf einer begrenzten Zeit benötigt. Die Verwaltung ist darum gebet worden, hierfür eine Kostenschätzung abzugeben. Diese stellt sich wie folgt auf:

Planungs- und Genehmigungskosten:	rd. 5000,00 €
Benötigte Anzahl von Containern je Gruppe:	5 Stk.
Mietskosten je Gruppe	ca. 1300,00 €/Monat
Herstellen Plattenfundamente je Gruppe	ca. 650,00 €
Transportkosten je Gruppe	Anliefern: ca. 2730,00 €
	Abholung: ca. 2730,00 €
Montagekosten je Gruppe	Anlieferung: ca. 845,00 €
	Abholung: ca. 780,00 €
LKW mit bordeigenem Ladekran je Gruppe	Anlieferung: ca. 450,00 €
	Abholung: ca. 450,00 €
Reinigung je Container leer	ca. 65,00 €
je Sanitärcontainer	ca. 104,00 €

Alle Preise sind Nettopreise hier ist die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 % hinzuzurechnen.

Öffnungszeiten:

montags-freitags 08.00 - 12.00 Uhr
montags 14.00 - 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung
(Die Öffnungszeiten der Gemeindebüros finden Sie auf unserer Website)

Bankverbindungen der Amtskasse Geest und Marsch Südholstein:

Volksbank Pinneberg – Elmshorn eG
Kto.-Nr.: 43557090 (BLZ 221 914 05)
BIC: GENODEF1PIN
IBAN: DE88 221 914 0500 4355 7090

Raiffeisenbank Elbmarsch eG
Kto.-Nr.: 0000041998 (BLZ 221 631 14)
BIC: GENODEF1HTE
IBAN: DE10 221 631 1400 0004 1998

Bei einer Mindestmietdauer von 12 Monaten sind mit Gesamtkosten von

Planungs- und Genehmigungskosten:	rd. 5000,00 €
Benötigte Anzahl von Containern:	10 Stk.
Mietskosten für 2 Gruppen, 12 Monate	31.200,00 €
Herstellen Plattenfundamente für 2 Gruppen	1.300,00 €
Transportkosten für 2 Gruppen	Anliefern: 5.460,00 €
	Abholung: 5.460,00 €
Montagekosten für 2 Gruppen	Anlieferung: 1.690,00 €
	Abholung: 1.560,00 €
LKW mit borgeigenem Ladekran für 2 Gruppen	Anlieferung: 900,00 €
	Abholung: 900,00 €
Reinigung 8 Container leer	520,00 €
2 Sanitärcontainer	208,00 €
Netto	54.198,00 €
Brutto	<u>64.495,62 €</u>

zu rechnen. Die Herleitung der Kosten, beruhen auf einem Angebot einer anderen Maßnahme aus dem Jahr 2016. Deshalb ist bei den ermittelten Kosten eine Preissteigerung von 10% pro Jahr eingerechnet worden. Vorbehaltlich der Genehmigung des Kreises Pinneberg und der Auftragserteilung an den Architekten und den ausführenden Gewerken, könnte die betriebliche Aufnahme der Container zum Anfang des dritten Quartal 2020 vorbehaltlich aufgenommen werden.

Es ist damit zu rechnen, dass der Kreis Pinneberg mit der Genehmigung zu berücksichtigen Auflagen erteilt, die zu einer Kostenerhöhung führen könnten, die derzeit nicht erfasst werden können.

Gez. _____
Tino Dreßler