

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1156/2020/MO/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 13.02.2020
Bearbeiter: Tino Dreßler	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	11.03.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	25.03.2020	öffentlich

Temporäre Containerlösung DRK KiTa

Sachverhalt:

Die Gemeinde ist derzeit in der Planungs- und Genehmigungsphase für die Erweiterung der DRK KiTa. Nach momentanem Stand der Dinge, steht derzeit fest, dass die Erweiterung dieses Jahr nicht fertig wird und für das KiTa-Jahr 2020/2021 der Bedarf an Betreuungsplätzen nicht abgedeckt werden kann. Aufgrund dessen soll für die Übergangszeit, bis zur Fertigstellung der Erweiterung eine Containerlösung für eine Elementargruppe umgesetzt werden. Hierfür ist die Verwaltung beauftragt worden, eine Kostenschätzung abzugeben und Angebote einzuholen. Nach Prüfung der Angebote ergeben sich folgende Kosten für die Gemeinde bezogen auf 24 Monate:

08/2020 – 12/2020	9.501,00 €
01/2021 – 12/2021	12.144,00 €
01/2022 – 09/2022	13.085,00 €
Zzg. Schmutzwasserentsorgung	5.000,00 €
Gesamt:	<u>39.730,00 €</u>

In der aktuellen Planungsphase ist die Schmutzwasserentsorgung noch nicht abschließend geklärt und daher sind die Entsorgungskosten nur geschätzt.

Finanzierung:

Derzeit sind noch keine Mittel im Haushalt 2020 bereitgestellt worden.

Fördermittel durch Dritte:

Stehen für dieses Projekt nicht zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt und die Gemeindevertretung beschließt.

1. Die benötigten Mittel in Höhe von 14.501,00 € sind über einen Nachtrag ins Haushaltsjahr 2020 bereitzustellen.
2. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Mittel in Höhe von 12.144,00 € bereitzustellen.
3. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Mittel in Höhe von 13.085,00 € bereitzustellen.

Weinberg
Der Bürgermeister