

**Niederschrift
zur Sitzung des Bau-, Wege- und Planungsausschusses der
Gemeinde Haselau (öffentlich)**

Sitzungstermin: Sonntag, den 08.10.2017

Sitzungsbeginn: 10:00 Uhr

Sitzungsende: 11:30 Uhr

Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus in Haselau

Anwesend sind:

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Jonny Carstens	CDU	
Herr Bürgermeister Rolf Herrmann	Vertreter für Jan-Herrmann Dücker	
	CDU	
Herr Gunter Küchler	FWH	
Herr Uwe Schättiger	FWH	
Herr Hans-Werner Wulff	CDU	Vorsitzender
Herr Rudolf Zilles	SPD	

Protokollführer/-in

Herr Rolf Herrmann

Entschuldigt fehlen:

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Jan-Herrmann Dücker	CDU
Herr Michael Klehn	FWH
Herr Marten Plüschau	CDU

Die heutige Sitzung wurde durch schriftliche Ladung vom 25.09.2017 einberufen. Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen die ordnungsgemäße Einberufung keine Einwendungen erhoben werden.

Der Bauausschuss ist beschlussfähig.

Anträge zur Tagesordnung werden nicht vorgetragen.

Die Sitzung ist öffentlich.

Die Tagesordnung wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

Daraus ergibt sich folgende **Tagesordnung**:

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung
2. Einwohnerfragestunde
3. Ortsbegehung der Gemeinde Haselau
Vorlage: 0067/2017/HAS/en
4. Verschiedenes

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung.

zu 2 Einwohnerfragestunde

Da keine Einwohner vorhanden sind, entfällt dieser Punkt.

**zu 3 Ortsbegehung der Gemeinde Haselau
Vorlage: 0067/2017/HAS/en**

Entsprechend der Antragsvorlage der FWH werden die farblich markierten Bushaltestellen angefahren und die Situation vor Ort beraten.

Nummerierung entsprechend der Unterlagen der FWH vom 13.09.2017.

1. Altendeicher Sperrwerkstr.
Im Südgiebel ist das Straßenseitige Fach unter den Dachstuhl zu öffnen, eine zusätzliche Latte zur Befestigung der Wandschalung ist einzubauen.
2. Altendeicher Sperrwerkstr.
Maßnahme wie Nr. 1.
8. Altendeich, Altendeicher Ch. 47
Im Laternenmast ist ein Kabel (Erdleitung mit 3 x 1,5°) an die Stromleitung anzuschließen und in Firsthöhe des Buswartehäuschens in das Haus in einem Mantelrohr zu führen. Am Mittelpfosten ist möglichst weit oben eine Korblampe mit LED Leuchtmittel anzubauen.

9. Haselau
Hier soll keine Änderung vorgenommen werden, der Aufwand wäre sehr hoch.
13. Haselau, Haseldorfer Ch. 12
Hier soll keine Änderung vorgenommen werden, der Aufwand wäre sehr hoch.
16. Hohenhorst Süd
Die vorhandene Abdeckung im Lampenkörper sollte entfernt werden und durch eine senkrecht stehende Abschirmung mit reflektierender Oberfläche ersetzt werden, dadurch könnte eine Abstrahlung in das Buswartehäuschen erzielt werden. Fa. Pohl ist zu befragen, ob es so etwas serienmäßig am Markt gibt.
18. Hohenhorst Twiete
Maßnahme wie Nr. 16.
19. Hohenhorst Nord (Tronnier)
An dieser Stelle sollte überlegt werden, eine Beleuchtung wie Nr. 8 zu installieren, mit einem Anschluss über ein Solarpaneel mit entsprechender Speicherkapazität. Wenn dies nicht möglich ist, müsste die vorhandene Straßenbeleuchtungsleitung mit einem Anschluss versehen werden.
20. Hohenhorst Nord
Hier soll keine Änderung vorgenommen werden, der Aufwand wäre sehr hoch.

An der Einmündung der Haseldorfer Ch. in die Dorfstr. und Heister Feld ist die Einsehbarkeit für Linksabbieger in die Dorfstr. aus Richtung Heist kommend nicht ausreichend gegeben. Der Bewuchs, von der Esche bis zu den alten Apfelbäumen, auf dem Grundstück der Gutsverwaltung muss stark zurück geschnitten werden. Die Gutsverwaltung ist dazu aufzufordern.

Die Fußwegpflasterung ist in der Einmündung Haseldorer Ch. in die Straße Heister Feld vor dem Straßennamen stark abgesackt. Das Pflaster ist aufzunehmen und neu zu verlegen.

einstimmig beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 6 Nein: 0 Enthaltung: 0

zu 4 Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen.

Für die Richtigkeit:

Datum: 18.10.2017

(Hans-Werner Wulff)
Vorsitzender

(Rolf Herrmann)
Protokollführer