

Überprüfung der Duschen am 22.04.09 -- Sporthalle --
Beginn links vom Eingang zwischen U 1 - U 2
Duschen 5 linke Seite von vorne nach hinten, 5 rechts von hinten nach vorne

- 1 = nicht installiert.
- 2 = leicht kühl bis warm, dauert manchmal lange
- 3 = leicht kühl bis warm, dauert manchmal lange
- 4 = leicht kühl bis wärmer
- 5 = defekt – nicht regulierbar, leckt oben
- 6 = kühl bis wärmer – dauert etwas
- 7 = nur warm, lässt sich drehen, reagiert aber nicht
- 8 = funktioniert nicht
- 9 = kalt bis lauwarm
- 10 = nicht installiert

Rechts von Eingang zwischen U 3 und U 4, gleiche Reihenfolge

- 1 = nicht installiert
- 2 = nur warm bis wärmer, kein kalt und kein heiß
- 3 = reguliert nicht, wärmer bis leicht heiß
- 4 = reguliert, von kalt bis leicht heiß
- 5 = reguliert, aber mühsam, geht schnell aus
- 6 = reguliert von kalt bis lauwarm
- 7 = reguliert schwer, von kalt bis leicht heiß
- 8 = reguliert schwer, von kalt bis leicht heiß
- 9 = reguliert von leicht kalt bis angenehm heiß
- 10 = nicht installiert

Wie die Duschen reagieren, wenn mehrere an sind, wurde nicht überprüft. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich negativ auswirkt.