

Kostenverlauf

Projekt

2105

(2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben



Planverfasser ...

Butzlaff + Tewes

ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH

Barmstedter Straße 12

25364 Brande-Hörnerkirchen

Tel.: 04127-9784280

Fax: 04127-9568

post@butzlaftewes.de

Bauvorhaben

Neubau Feuerwehrhaus

Freiwillige Feuerwehr Heidgraben

Uetersener Str.

25436 Heidgraben

Bauherr

Gemeinde Heidgraben

Uetersener Str. 8

25436 Heidgraben

Bauleitung

Butzlaff + Tewes GmbH

ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH

Barmstedter Straße 12

25364 Brande-Hörnerkirchen

Tel.: 04127-9784280

Fax: 04127-9568

E.Mail: post@butzlaftewes.de

Auswertung nach

Leistungsverzeichnissen/ Gewerken

Seiten o. Anlage(n) / Dokumentnr.

Seiten: 3

BT Kostenverlauf Projektübersicht (nur LV-Ebene 1)

**Kostenverlauf** (2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben (2105)

Leistung		Kostenberechnung		Kostenvoranschlag		Kostenanschlag				Rechnungsfreigabe		Kostenprognose				
		Gewerkeschätzung		Leistungsverzeichnis		Aufträge						% zu GWS = Erkannte Mehrkosten				
Nr.	Bezeichnung/ Firma	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Vergabe Netto	Nachtrag Netto	Auftrag Netto	Brutto	Rechnung	Brutto	Prognose = 100%	Brutto	% zu GWS	% zu Auftrag	% zu Rechn.
Projekt 2105 Gesamt (2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben		1.458.184,13	1.735.239,14	1.496.954,11	1.781.375,39	1.512.739,76	15.767,89	1.528.507,65	1.818.924,10	567.025,19	670.563,14	1.569.060,72	1.867.182,26	108%	103%	277%
02	Gerüstbauarbeiten (XERVON GmbH) Fa: XERVON GmbH	13.299,50	15.826,41	14.110,48	16.791,47	11.239,10	24,00	11.263,10	13.403,09	6.240,70	7.426,43	15.835,87 Quelle:MIX / REC(AMP)	18.844,69	119%	141%	254%
03	Erd- und Entwässerungskanalarbeiten Feuerwehrhaus (...) Fa: Lopacinski Tiefbau	47.350,00	56.346,50	30.577,50	36.387,23	23.832,00	20.253,05	44.085,05	52.461,21	44.238,80	52.257,27	44.238,80 Quelle:MIX / REC(AMP)	52.644,17	93%	100%	100%
12	Mauer- und Stahlbetonarbeiten (Sommer und Söhne G...) Fa: Sommer und Söhne GmbH, Bauunternehmung	262.129,88	311.934,56	254.533,28	302.894,60	270.015,14	5.432,52	275.447,66	327.782,72	258.908,62	308.101,26	285.600,67 Quelle:MIX / REC(AMP)	339.864,80	109%	104%	110%
16	Zimmer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten (Nils-Rich...) Fa: Nils-Richard Richardsen Zimmererei	9.472,00	11.271,68	52.639,75	62.641,30	55.009,00	-	55.009,00	65.460,71	18.189,85	21.645,92	55.306,66 Quelle:MIX / REC(AMP)	65.814,93	584%	101%	304%
17	Stahlbau-, Dach- und Fassadenbauarbeiten (HS Hallen...) Fa: HS Hallensysteme GmbH	220.155,00	261.984,45	186.111,75	221.472,98	204.624,85	-500,00	204.124,85	242.908,57	160.020,87	186.854,84	228.101,34 Quelle:MIX / REC(AMP)	271.440,59	104%	112%	143%
23	Putzarbeiten (WM) Fa: WM	15.062,50	17.924,38	12.956,25	15.417,94	13.441,75	-	13.441,75	15.995,68	-	-	13.441,75 Quelle:AUF	15.995,68	89%	100%	0%
24	Fliesen- und Plattenarbeiten (Bodenleger Platzer GmbH) Fa: Bodenleger Platzer GmbH	6.250,00	7.437,50	53.589,25	63.771,21	49.094,56	-	49.094,56	58.422,53	-	-	49.094,56 Quelle:AUF	58.422,53	786%	100%	0%
25	Estricharbeiten (HG Bau Fußboden GmbH) Fa: HG Bau Fußboden GmbH	13.678,75	16.277,71	16.139,00	19.205,41	17.376,65	-	17.376,65	20.678,21	-	-	17.376,65 Quelle:AUF	20.678,21	127%	100%	0%
26	Türen & Fenster	84.662,50	100.748,38	-	-	-	-	-	-	-	-	- Quelle:(ignoriert)	-	0%	0%	0%
27	Tischlerarbeiten (Tischlerei Girnus GmbH, Girnus) Fa: Tischlerei Girnus GmbH, Girnus	-	-	32.250,00	38.377,50	49.651,01	566,00	50.217,01	59.758,24	13.695,01	16.297,06	50.217,01 Quelle:MIX / REC(AMP)	59.758,24	0%	100%	367%
28	Pfosten-Riegel-Fassade (Tischlerei Girnus GmbH, Girn...) Fa: Tischlerei Girnus GmbH, Girnus	-	-	61.400,00	73.066,00	61.700,00	-6.417,00	55.283,00	65.786,77	7.500,00	8.925,00	55.283,00 Quelle:MIX / AUF	65.786,77	0%	100%	737%
33	Baureinigungsarbeiten (SCHÄTZPREIS) Fa: SCHÄTZPREIS	3.000,00	3.570,00	3.000,00	3.570,00	3.000,00	-	3.000,00	3.570,00	-	-	3.000,00 Quelle:AUF	3.570,00	100%	100%	0%
34	Maler- und Lackierarbeiten (Malereifachbetrieb, Czekall...) Fa: Malereifachbetrieb, Czekalla GmbH, Elmar	39.441,50	46.935,39	19.874,55	23.650,71	18.049,63	-	18.049,63	21.479,06	3.815,34	4.540,25	19.272,49 Quelle:MIX / REC(AMP)	22.934,26	49%	107%	505%
36	Bodenbelagarbeiten (Lohmar Bodenbeläge) Fa: Lohmar Bodenbeläge	14.640,00	17.421,60	10.508,75	12.505,41	10.347,25	-	10.347,25	12.313,23	-	-	10.347,25 Quelle:AUF	12.313,23	71%	100%	0%
39	Trockenbauarbeiten (HSB Hamburger Systembau GmbH) Fa: HSB Hamburger Systembau GmbH	21.375,00	25.436,25	39.610,50	47.136,50	42.608,55	-5.271,00	37.337,55	44.431,68	15.454,63	18.391,01	37.514,08 Quelle:MIX / REC(AMP)	44.641,76	176%	100%	243%
40	Heizung und Lüftung (Kurt Möller, Heizungsbau GmbH) Fa: Kurt Möller, Heizungsbau GmbH	127.100,00	151.249,00	145.835,50	173.544,25	136.402,80	-	136.402,80	162.319,33	19.495,92	23.200,14	136.402,80 Quelle:MIX / REC(AMP)	162.319,33	107%	100%	700%
41	Sanitärarbeiten (Christoph Projektgesellschaft mbH) Fa: Christoph Projektgesellschaft mbH	53.600,00	63.784,00	49.271,67	58.633,29	46.720,08	2.082,52	48.802,60	58.075,09	-	-	48.802,60 Quelle:AUF	58.075,09	91%	100%	0%
50	Blitzschutz- / Erdungsanlagen, Überspannungsschutz (J...) Fa: Jepsen GmbH	6.395,00	7.610,05	6.295,00	7.491,05	7.640,00	-	7.640,00	9.091,60	-	-	7.640,00 Quelle:AUF	9.091,60	119%	100%	0%
53	Elektroarbeiten (MB, Telekommunikation & Elektrotechn...) Fa: MB, Telekommunikation & Elektrotechnik	69.877,50	83.154,23	83.555,13	99.430,60	69.379,09	-	69.379,09	82.561,12	1.302,25	1.549,68	69.379,09 Quelle:MIX / REC(AMP)	82.561,12	99%	100%	5.328%
55	Estrichrandwinkel (Bruhnsen) Fa: Bruhnsen	-	-	-	-	559,63	-	559,63	665,96	-	-	559,63 Quelle:AUF	665,96	0%	100%	0%
56	Einbauküche (Küchen Kontor Johannsen) Fa: Küchen Kontor Johannsen	-	-	-	-	3.335,00	-	3.335,00	3.968,65	-	-	3.335,00 Quelle:AUF	3.968,65	0%	100%	0%
57	Digitalfunk (Kreisfeuerwehrzentrale Pinneberg) Fa: Kreisfeuerwehrzentrale Pinneberg	-	-	-	-	2.521,00	-	2.521,00	2.999,99	-	-	2.521,00 Quelle:AUF	2.999,99	0%	100%	0%
58	Spinde (MTN Einsichtung und Montage GmbH) Fa: MTN Einsichtung und Montage GmbH	-	-	-	-	12.500,00	-	12.500,00	14.875,00	-	-	12.500,00 Quelle:AUF	14.875,00	0%	100%	0%
59	Leitstellentisch (Tischlerei Girnus GmbH) Fa: Tischlerei Girnus GmbH	-	-	-	-	2.800,00	-	2.800,00	3.332,00	-	-	2.800,00 Quelle:AUF	3.332,00	0%	100%	0%
80	Straßen, Wege, Plätze - Außenanlagen (von Oertzen) Fa: von Oertzen	78.795,00	93.766,05	109.795,75	130.656,94	105.778,67	967,80	106.746,47	127.028,30	16.793,20	19.743,98	106.746,47 Quelle:MIX / REC(AMP)	127.028,30	135%	100%	636%
81	Gebäudeeinsmessung (Dipl.-Ing. Martin Felshart, Öffentl...) Fa: Dipl.-Ing. Martin Felshart, Öffentl. bes	-	-	-	-	1.370,00	-	1.370,00	1.630,30	1.370,00	1.630,30	1.370,00 Quelle:MIX / REC(AMP)	1.630,30	0%	100%	100%
90	Nebenkosten (Nebenkosten) Fa: Nebenkosten	220.000,00	261.800,00	220.000,00	261.800,00	220.000,00	-1.370,00	218.630,00	260.169,70	-	-	218.630,00 Quelle:AUF	260.169,70	99%	100%	0%

Kostenverlauf (2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben (2105)

Leistung		Kostenberechnung Gewerkeschätzung		Kostenvoranschlag Leistungsverzeichnis		Kostenanschlag Aufträge				Rechnungsfreigabe		Kostenprognose % zu GWS = Erkannte Mehrkosten				
		Netto	Brutto	Netto	Brutto	Vergabe Netto	Nachtrag Netto	Auftrag Netto	Brutto	Rechnung	Brutto	Prognose = 100%	Brutto	% zu GWS	% zu Auftrag	% zu Rechn.
95	Erschließung (SCHÄTZPREIS) Fa: SCHÄTZPREIS	15.500,00	18.445,00	15.500,00	18.445,00	15.500,00	-	15.500,00	18.445,00	-	-	15.500,00 <small>Quelle:AUF</small>	18.445,00	100%	100%	0%
98	Betriebsausstattung (SCHÄTZPREIS) Fa: SCHÄTZPREIS	136.400,00	162.316,00	79.400,00	94.486,00	58.244,00	-	58.244,00	69.310,36	-	-	58.244,00 <small>Quelle:AUF</small>	69.310,36	43%	100%	0%
Gesamtsumme: (2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben		1.458.184,13	1.735.239,14	1.496.954,11	1.781.375,39	1.512.739,76	15.767,89	1.528.507,65	1.818.924,10	567.025,19	670.563,14	1.569.060,72	1.867.182,26	108%	103%	277%