

Protokoll zur Begutachtung der der Gemeindestraßen in Heidgraben

Termin: 07.05.2022 von 10:00 – 12:30

Teilnehmer:

Karsten Wende

Hauke Reuß – Hennschen

Ralf Rosenowsky

Frank Tesch

Ernst-Heinrich Jürgensen

Jörn Schumann (Bauhof)

Thorsten Christiansen (Bauhof)

1. Gemeindeparkplatz: sehr uneben und viele Löcher, Einebnung in den letzten drei Wochen der Sommerferien durch den Bauhof
2. Zufahrt zu den Abfallcontainern: großes Loch, kann mit Kaltbitumen nicht repariert werden, Asphaltwagen notwendig.
3. Wiesenweg: Löcher in Fahrbahn und an den Kanten, wenn möglich, Reparatur durch den Bauhof
4. Bergstraße: zwei Straßenlaternen sehr schief, Bauhof versucht die zu begradigen, wenn notwendig über das Amt die Fa. Pohl beauftragen. Der Straßenteil von Haus Nr. 33 bis zum Pracherdamm ist in einem sehr schlechten Zustand, die Empfehlung ist ein Planungsbüro zu beauftragen um Kosten zu ermitteln. Sanierung erst nach Fertigstellung der zwei Häuser die neben Nr. 12 entstehen sollen.
5. Pracherdamm: die zu Tornesch gehörige Seite wird momentan geflickt, es wurde Unverständnis darüber geäußert das die Stadt Tornesch vor Planung und Auftragsvergabe nicht mit der Gemeinde Heidgraben gesprochen hat.
6. Verbindungsweg: Anbindung zum Pracherdamm im schlechten Zustand, auch hier ist ein Asphaltwagen notwendig. Der sonstige Zustand der Straße ist eher schlecht.
7. Am Wall: eine Grundstückszufahrt erfolgt über den Bürgersteig, Gehwegplatten bereits defekt. Prüfung über das Amt! (Bürgermeister)
8. Drosselstieg: Von der Dorfstraße bis zur Bgm.-Tesch-Straße viel Wurzelaufbrüche. Es wurde empfohlen die Asphalttschicht abzufräsen und durch eine Glensanderschicht zu ersetzen. Preisanfrage bei Meinert
9. Fußwegverbindung zwischen Dorfstraße und Im Winkel, im schlechten Zustand, Wurzelaufbrüche, auch hier Asphalttschicht entfernen und durch Glensander ersetzen.
10. Dorfstraße 1: Stichstraße vorne an der Dorfstraße durch Wurzelaufbruch defekt, auch hier ist eine Fläche von 15-20m² zu asphaltieren. Haus Nr. 34 Bordsteinkante, Verkehrssicherung Gehweg, Bauherren ansprechen.
11. Heideweg: vom Eichenweg bis Birkenweg im schlechten Zustand, eventuell Sanierung durch den WUV.

12. Birkenweg: höhe Hausnummer 5 und 11 Wurzelaufrüche, Hausnummer 65 Abbruch Asphaltchicht, Karsten spricht Heiko Schöller an
13. Sandberg: Verrohrungen unter Straße auf Verschluss prüfen, Bauhof prüft, vermuteter Schacht im Graben bei Zufahrt Heitmann, Bauhof prüft, starker Wurzelaufruch quer über die Straße, Beauftragung durch Amt.
14. Niendamm: diverse Löcher auffüllen, Bauhof
15. Neuendeicher Weg: diverse Wurzelaufrüche und Risse, Prüfung Bauhof und Amt!
16. Zufahrt Kreuzweg in Neuendeicher Weg: Einfahrt für LKW verbreitern, eine Birke muss entfernt werden, Materialkosten ca. 1.300 – 1.400€, machbar durch Bauhof
17. Kreuzweg: geplante Gehwegweiterung, zur Gegenfinanzierung Grundstücksverkauf an zwei Eigentümer prüfen.
18. Eichenweg: höhe Dieck Reparatur mit Kaltasphalt, Bauhof
19. Großnordender Weg: am Fahrradweg Uetersener Straße Ecken auffüllen, Bauhof

Protokoll

Ernst-Heinrich Jürgensen