Nr.	Rahmenterminplan / planpark architekten		Juni		Juli				Aug					Sept					Okt			
	BV Sanierung Sockelputz Feuerwehr in Hetlingen	2017																				
	Stand: 24.04.2017	KW	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
		Bearbeiter / Gewerk																				
100	Ausführung Sanierung Sockelputz																					
101	freilegen Sockel, Rückbau Beläge	Schneidewind	101																			
102	entfernen Putz und Sockeldämmung(bis ca. + 35 cm ü. Gelände	Münster		102																		
103	Vorbereiten Porenbeton mit Glattstrich/ Reinigen / Schrägschnitt Unterseite Porenbetonstein	Münster		103																		
104	Einbau Mineralische Dichtschlämme mit Fugenband über Sohlenanschluss	Münster			104																	
105	Herstellen Sockelputz	WM Putz				105		Trocknungszeit														
106	Aufbringen Mineralische Dichtschlämme auf dem Sockelputz	Münster						106														
107	Einbau der stirnseitigen Sohlendämmung	Münster						107														
108	Einbau kaschierte Noppenbahn	Schneidewind							108													
109	Wiederherstellung Aussenanlagen	Schneidewind							109													
110	Anstrich Sockel	Maler								110												