Bauzeitenplan

Umbau Gemeinschaftsschule Moorrege - Hausmeisterhaus - An- und Umbau

Pos	Vorgang	Start	Ende	Unternehmer
1	Baubeginn	21.03.2016	21.03.2016	
2	**Hausmeisterhaus**	21.03.2016	10.03.2017	
2.1	Demontage Decken / Wände	04.04.2016	22.04.2016	Münster
2.2	Zufahrt / Baustraße	21.03.2016	01.04.2016	Münster
2.3	Wände Demontage Tapeten / Durchbrüche / Sohle Schließen	25.04.2016	30.05.2016	Münster
2.4	Mauerwerk Außenwände neu	04.07.2016	29.07.2016	Münster
2.5	Grundleitungen unter Sohle	21.06.2016	27.06.2016	Meinert
2.6	Sohle schließen	28.06.2016	04.07.2016	Münster
2.7	Sohlabklebung	12.07.2016	13.07.2016	Plump&Litschke
2.8	Fenster Einbau	10.10.2016	14.10.2016	Girnus
2.9	Stahltüren	10.10.2016	14.10.2016	Breutigam
2.10	TGA UP-Installationen	17.10.2016	21.10.2016	
2.10.1	Heizungs- u. Sanit.-Inst. UP	17.10.2016	21.10.2016	Manfred Schreiber
2.10.2	E-Installationen UP	17.10.2016	21.10.2016	Torst
2.10.3	Lüftungsleitungen	17.10.2016	21.10.2016	
2.11	Stahlzargen	17.10.2016	19.10.2016	Girnus
2.12	Putz	24.10.2016	04.11.2016	Münster
2.13	Estrich	14.11.2016	18.11.2016	Wöbke
2.14	Wandfliesen	02.01.2017	27.01.2017	Fliesenleger
2.15	Decken abgehängt	12.12.2016	13.01.2017	Plump&Litschke
2.16	TGA Installationen	30.01.2017	03.02.2017	
2.16.1	H-L Endausbau	30.01.2017	03.02.2017	Manfred Schreiber
2.16.2	E-Installationen Endausbau	30.01.2017	03.02.2017	Torst
2.16.3	Lüftungsleitungen Endausbau	30.01.2017	03.02.2017	* Lüftungsbauer
2.17	Lüftungsgerät	12.09.2016	24.02.2017	* Lüftungsbauer
2.17.1	Auftrag	12.09.2016	12.09.2016	* Lüftungsbauer
2.17.2	Lieferfrist	15.09.2016	25.11.2016	* Lüftungsbauer
2.17.3	Montage	20.02.2017	24.02.2017	* Lüftungsbauer
2.18	Bodenfliesen	30.01.2017	10.02.2017	Fliesenleger
2.19	Maler	16.01.2017	27.01.2017	* Maler
2.20	Einrichtung/Küche	20.02.2017	24.02.2017	* Küchenbauer
2.21	Pflastern	13.02.2017	10.03.2017	Münster
3	**Erweiterung Essraum Lehrküche**	22.02.2016	13.03.2017	
3.1	Gelände Räumen	22.02.2016	26.02.2016	Bolt
3.2	**Rohbau**	29.03.2016	13.03.2017	
3.2.1	Bodenaustausch	29.03.2016	18.04.2016	Münster (Mannbau)
3.2.2	Gründung	09.05.2016	27.05.2016	Münster
3.2.3	Grundleitungen u. Sohle	30.05.2016	03.06.2016	Meinert
3.2.4	Wände Anbau	30.05.2016	02.09.2016	Münster
3.2.4.1	Mauerwerk	30.05.2016	19.08.2016	Münster
3.2.4.2	Ringbalken	22.08.2016	02.09.2016	Münster
3.2.5	Gerüste	22.08.2016	13.03.2017	Münster
3.2.5.1	Aufbau	22.08.2016	22.08.2016	Münster
3.2.5.2	Vorhaltung	23.08.2016	16.01.2017	Münster
3.2.5.3	Abbau	18.01.2017	18.01.2017	Münster
3.2.5.4	Aufbau 2	13.02.2017	13.02.2017	Münster
3.2.5.5	Vorhaltung	13.02.2017	10.03.2017	Münster
3.2.5.6	Abbau 2	13.03.2017	13.03.2017	Münster
3.2.6	Strebenbinderdach inkl. OSB	04.10.2016	14.10.2016	Plump&Litschke
3.2.7	Kunststoff-Fenster und Türen	17.10.2016	21.10.2016	Girnus
3.2.8	Stahltüren	17.10.2016	21.10.2016	Breutigam
3.2.9	Fassadenverkleidung	13.02.2017	10.03.2017	Plump&Litschke
3.2.9.1	Fassade UK	13.02.2017	24.02.2017	Plump&Litschke
3.2.9.2	Fassade Platten	01.03.2017	10.03.2017	Plump&Litschke
3.2.10	Grundleitungen/Abscheider	16.01.2017	03.02.2017	Meinert
3.3	**Ausbau**	04.10.2016	07.03.2017	
3.3.1	Sohlabklebung	04.10.2016	05.10.2016	Plump&Litschke
3.2.11	Brandschutzverkl. Decke	17.10.2016	21.10.2016	Plump&Litschke
3.3.2	Heizungs- u. Sanit.-Inst. UP	24.10.2016	28.10.2016	Manfred Schreiber
3.3.3	E-Installationen UP	24.10.2016	28.10.2016	Torst
3.3.4	Lüftungsleitungen Grundinst.	24.10.2016	28.10.2016	
3.3.5	Stahlzargen	26.10.2016	28.10.2016	Girnus
3.3.6	Putz	31.10.2016	11.11.2016	Münster
3.3.7	Vorwandinstallationen	14.11.2016	16.11.2016	Manfred Schreiber
3.3.8	Estrich	17.11.2016	25.11.2016	Wöbke
3.3.9	Akustikdecken	12.12.2016	05.01.2017	Plump&Litschke
3.3.10	Lüftungsleitungen Endausbau	30.01.2017	03.02.2017	
3.3.11	E-Deckenleitungen	19.12.2016	23.12.2016	Torst
3.3.12	E-Inst, Endausbau	30.01.2017	03.02.2017	Torst
3.3.13	Fliesen WCs Wand und Boden	09.01.2017	20.01.2017	Fliesenleger
3.3.14	Sanitäreinrichtung	30.01.2017	03.02.2017	Manfred Schreiber
3.3.15	Maler	12.12.2016	13.01.2017	* Maler
3.3.16	PVC-Boden	23.01.2017	27.01.2017	* Bodenleger
3.3.17	Kühlzelle	09.01.2017	10.01.2017	* Einrichter
3.3.18	Mensakücheneinrichtung	30.01.2017	10.02.2017	* Einrichter
3.3.19	Einrichtung	06.03.2017	07.03.2017	* Einrichter
3.3.20	Pflastern	06.02.2017	03.03.2017	Münster
3.4	Fertigstellung	13.03.2017	13.03.2017	
4	Abnahmen	06.03.2017	10.03.2017	
5	**Umbau alte Lehrküche**	13.03.2017	28.04.2017	
5.1	Lehrküche ausbauen	13.03.2017	14.03.2017	
5.2	Abbruch und Böden ergänzen	15.03.2017	17.03.2017	
5.3	Wände neu	20.03.2017	10.04.2017	
5.4	E-Grundinstallationen	03.04.2017	07.04.2017	Torst
5.5	Decken abgehängt	03.04.2017	21.04.2017	
5.6	Maler	12.04.2017	21.04.2017	
5.7	E-Endausbau	12.04.2017	21.04.2017	Torst
5.8	Bodenbeläge	24.04.2017	27.04.2017	
5.9	Endreinigung und Fertigstellung	27.04.2017	28.04.2017	



Projektzeitrahmen von 01.03.2015 bis 31.05.2017
Kalender: Schleswig-Holstein (eingebettet)
Druckdatum: 20.12.2016 10:56
Filter:

Neumann
Architekturbüro
Feldstr. 38
D-25421 Pinneberg
Tel. 04101-52500
Fax 04101-525020
e-Mail: info@ab-neumann.de

erstellt mit pro:Plan 5 (5.0.1.69) Serien Nr.: 352 Lizenz für Neumann, Pinneberg